

OFICIO Nº 135/2026 - GAB. SINURB

Chapadina MA, 26 de março de 2026.

À Senhora
Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação.

Assunto: Processo para pagamento referente a serviços de manutenção predial de escolas municipais e prédios a serviço da Secretaria Municipal de Educação, executados pela Empresa SF Engenharia Executores e Consultores LTDA.

Senhora Secretária,

Com os cumprimentos iniciais, aproveitamos do expediente, para encaminhar em anexo processo para análise e posterior deliberação do pagamento da **11ª medição** de serviços executados pela empresa **SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**, sob nº CNPJ: 69.391.274/0001-55 referente a execução dos serviços **manutenção predial dos prédios públicos da Secretaria Municipal de Educação**, Conforme:

Contrato nº 179/2025,

Processo Adm. nº 1334/2025,

Concorrência nº 014/2025,

Local de execução dos serviços: U.E. Sabino Cardoso da Silva, Pov. Estrela 2,
NF nº 540,

Valor R\$ 46.344,90

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos ao tempo que renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

RECEBIDO
EM 30/03/26
HORARIO: 10:37
Giovanna
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
RUA RENATO VIANA, N 110, IVAR SALDANHA, SÃO LUIS MA
CNPJ: 69.391.274/0001-55

SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

*Ao Senhor
Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário de Infraestrutura e Urbanismo
Chapadinha MA*

Prezado Senhor Secretário,

Tendo em vista a execução dos serviços de Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção predial dos prédios públicos da Secretaria Municipal de Educação, conforme CC 14/2025, Contrato N° 179/2025. Estamos solicitando de V. Sr., a confirmação da 11ª medição dos serviços já executados.

Chapadinha – MA, 09 de março de 2026



Pedro Sereno Moreira Scriver
Engenheiro Civil
CREA 113302271
Responsável Técnico

Pedro Sereno Moreira Scriver
RG: 016856972001-5
CPF: 032.978.163-41
TITULAR

OFÍCIO 043/2026

09 DE MARÇO DE 2026

A SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA, inscrita no CNPJ 69.391.274/0001-55, sediada na Rua Renato Viana, 110, Ivar Saldanha, em São Luís – MA, CEP 65.036-000, por intermédio do seu representante legal Sr. PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER, portador do CPF 032.978.163-41, detentora do contrato de N° 179/2025 - CC 14/2025, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, solicitar a **Décima Primeira Medição** do Contrato.

DADOS BANCÁRIOS

Agência: 4325 Conta: 13003541-3

Instituição: 033 – Santander

Nome da Empresa: SF Engenharia E Arquitetura LTDA

CNPJ: 69.391.274/0001-55

Atenciosamente,



Pedro Sereno M. Scriviner
Engenheiro Civil
CREA 113328271
Responsável Técnico

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

PEDRO SCRIVINER

CPF: 032.978.163-41



PLANTILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA															
CONCORRÊNCIA 14.2025															
17/02/2025															
13/04/2025															
11ª (DÉCIMA PRIMEIRA)															
02/02/2026 A 06/02/2026															
09/03/2026															
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO PREDIAL DA U.E SABINO CARDOSO DA SILVA (POVOADO ESTRELA 2)															
PLANTILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS															
ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	ACUM. ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL		ACUMULADO		VALOR FINAL		
							QUANT.	%	QUANT.	%	QUANT.	%	QUANT.	%	EXCEDENTE/ DIVERGENTE
1	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO					R\$ 275.325,45								R\$ 786,46	R\$ 22.985,60
1.1	Demolição controlada de concreto com marlete	SICRO NOVO	m³	44,40	R\$ 622,94		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	44,40	R\$ 259,47	R\$ 11.520,46	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	43,40	R\$ 56,24	R\$ 2.440,81	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	ORSE	m3	45,20	R\$ 38,37	R\$ 1.734,32	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.5	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	438,00	R\$ 11,18	R\$ 4.886,84	65%	285,00	0%	0,00	0%	285,00	65%	R\$ 0,00	R\$ 3.186,30
1.6	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	44,30	R\$ 263,23	R\$ 11.661,09	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.7	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	44,40	R\$ 565,19	R\$ 25.094,43	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.8	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	444,00	R\$ 14,07	R\$ 6.247,08	68%	300,00	0%	0,00	0%	300,00	68%	R\$ 0,00	R\$ 4.221,00
1.9	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	444,00	R\$ 27,03	R\$ 12.001,32	100%	444,00	0%	0,00	0%	444,00	100%	R\$ 0,00	R\$ 12.001,32
1.10	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	222,00	R\$ 52,86	R\$ 11.734,92	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.11	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	444,00	R\$ 21,31	R\$ 9.461,64	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.12	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	226,00	R\$ 2,43	R\$ 549,18	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.13	Remoção de bancada de granito (ou mármore)	ORSE	m	44,60	R\$ 19,91	R\$ 887,99	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.14	Remoção de calha de zinco	ORSE	m2	222,00	R\$ 9,77	R\$ 2.169,94	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.15	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	891,70	R\$ 2,84	R\$ 2.532,43	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.16	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	890,42	R\$ 1,80	R\$ 1.602,75	12%	110,00	49%	436,92	61%	546,92	61%	R\$ 786,46	R\$ 984,46
1.17	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	221,00	R\$ 24,01	R\$ 5.306,21	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.18	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	221,00	R\$ 9,29	R\$ 2.053,09	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.19	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	133,00	R\$ 12,44	R\$ 1.654,52	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.20	Remoção de madeiramento (lisa e ripão) em telhado com telha cerâmica	ORSE	m2	1.772,00	R\$ 15,49	R\$ 27.448,28	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.21	REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	3.026,00	R\$ 7,17	R\$ 21.696,42	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.22	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	1.772,00	R\$ 3,23	R\$ 5.723,56	11%	200,00	0%	0,00	11%	200,00	11%	R\$ 0,00	R\$ 646,00
1.23	REMOÇÃO DE TESSOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	18,00	R\$ 186,91	R\$ 3.364,38	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.24	REMOÇÃO DE TESSOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	18,00	R\$ 79,26	R\$ 1.426,68	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.25	REMOÇÃO DE TESSOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	18,00	R\$ 340,73	R\$ 6.133,14	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.26	REMOÇÃO DE TESSOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	18,00	R\$ 218,94	R\$ 3.940,92	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.27	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	1.772,00	R\$ 6,63	R\$ 11.748,36	11%	200,00	0%	0,00	11%	200,00	11%	R\$ 0,00	R\$ 1.328,00
1.28	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	1.772,00	R\$ 28,62	R\$ 50.714,64	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.29	REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	444,00	R\$ 4,33	R\$ 1.922,52	32%	144,00	0%	0,00	32%	144,00	32%	R\$ 0,00	R\$ 623,52
2	INFRAESTRUTURA E SUPREESTRUTURA					R\$ 116.229,42								R\$ 0,00	R\$ 2.805,45
2.1	FABRICAÇÃO DE CÂMARA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E 17 MM, AF_09/2020	SINAPI	M2	88,80	R\$ 185,81	R\$ 16.489,92	3%	3,00	0%	0,00	3%	3,00	3%	R\$ 0,00	R\$ 557,43



PLANTILHA DE MEDIÇÃO

CONCORRÊNCIA 14.2025 17/02/2025 13.34.2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA/MA

11* (DECIMA PRIMEIRA) 02/02/2026 A 06/03/2026 ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO PREDIAL DA U.E SABINO CARDOSO DA SILVA (POVOADO ESTRELA 2)

09/03/2026

PLANTILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS

CONTRATADO

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			VALOR FINAL	
							QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.
2.2	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_08/2020	SINAPI	M2	88,80	R\$ 132,56	R\$ 11.771,32	2,00	2%	0,00	0%	2,00	2%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 265,12		
2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	SINAPI	KG	355,20	R\$ 14,32	R\$ 5.086,47	22,30	6%	0,00	0%	22,30	6%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 319,34		
2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	SINAPI	KG	444,00	R\$ 14,39	R\$ 6.389,16	60,22	14%	0,00	0%	60,22	14%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 865,57		
2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	SINAPI	KG	444,00	R\$ 12,86	R\$ 5.709,84	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
2.6	CONCRETO FOK - 20MPA, TRACO 1:3,7:3, EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	88,80	R\$ 514,71	R\$ 45.706,24	1,00	1%	0,00	0%	1,00	1%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 514,71		
2.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	88,80	R\$ 262,28	R\$ 23.286,47	1,00	1%	0,00	0%	1,00	1%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 262,28		
3	ALVENARIA E VEDAÇÕES					R\$ 23.958,99								R\$ 0,00	R\$ 23.958,99		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	83,20	R\$ 111,19	R\$ 9.251,01	20,00	24%	0,00	0%	20,00	24%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.223,80		
3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 10" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	42,60	R\$ 55,38	R\$ 2.359,19	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
3.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 10" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	42,60	R\$ 43,47	R\$ 1.851,92	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
3.4	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO	SEINFRA	M2	18,60	R\$ 87,00	R\$ 1.618,20	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
3.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	38,60	R\$ 230,02	R\$ 8.878,77	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
4	COBERTURA					R\$ 1.100.461,49								R\$ 0,00	R\$ 179.377,27		
4.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	15,00	R\$ 1.554,54	R\$ 23.318,10	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
4.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	17,00	R\$ 2.341,97	R\$ 39.813,49	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
4.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	18,00	R\$ 2.657,57	R\$ 47.836,26	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
4.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1.710,00	R\$ 86,19	R\$ 147.367,80	310,00	18%	0,00	0%	310,00	18%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.715,80		
4.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	16,00	R\$ 1.264,80	R\$ 20.236,80	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
4.6	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	17,00	R\$ 1.420,76	R\$ 24.152,92	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
4.7	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	17,00	R\$ 1.640,37	R\$ 27.886,29	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
4.8	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1.665,00	R\$ 62,43	R\$ 103.945,95	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
4.9	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSIVO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1.665,00	R\$ 48,59	R\$ 82.567,35	110,00	7%	0,00	0%	110,00	7%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.454,80		
4.10	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSIVO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1.665,00	R\$ 72,36	R\$ 120.479,40	200,00	12%	0,00	0%	200,00	12%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.472,00		



IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		CONCORRÊNCIA 14.2025	
NÚMERO DO CONTRATO		179/2025	
PROCESSO ADMINISTRATIVO		13/4/2025	
NÚMERO DA MEDIÇÃO		11º (DECIMA PRIMEIRA)	
PERÍODO		02/02/2026 A 06/03/2026	
DATA		09/03/2026	

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	ACUM. ANTERIOR				MEDIÇÃO ATUAL				ACUMULADO				VALOR FINAL	
							QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.
							QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.
4.11	Estrutura treliçada de cobertura, tipo arco, com ligações parafusadas, incluídas perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_psa	ORSE	kg	2.220,00	R\$ 19,16	R\$ 42.535,20	570,08	26%	0,00	0%	570,08	26%	0,00	0%	570,08	26%	R\$ 0,00	R\$ 10.922,73		
4.12	Telhamento com telha em alumínio, simples, trapézoidal, não pintada e = 0,7 mm - Rev. 03	ORSE	m2	1.332,00	R\$ 119,05	R\$ 158.574,60	55,00	4%	0,00	0%	55,00	4%	0,00	0%	55,00	4%	R\$ 0,00	R\$ 6.547,75		
4.13	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	1.630,00	R\$ 56,53	R\$ 92.143,90	1.560,00	96%	0,00	0%	1.560,00	96%	0,00	0%	1.560,00	96%	R\$ 0,00	R\$ 88.186,80		
4.14	RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	1.630,00	R\$ 41,63	R\$ 67.856,90	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
4.15	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 100 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	436,00	R\$ 140,99	R\$ 61.471,64	150,19	34%	0,00	0%	150,19	34%	0,00	0%	150,19	34%	R\$ 0,00	R\$ 21.175,29		
4.16	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. CORTE DE 25 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	435,00	R\$ 45,40	R\$ 19.749,00	130,00	30%	0,00	0%	130,00	30%	0,00	0%	130,00	30%	R\$ 0,00	R\$ 5.902,00		
4.17	Fretão de concreto armado com pingadeira largura 13 cm	ORSE	m	437,00	R\$ 46,97	R\$ 20.525,89	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
5	REVESTIMENTO					R\$ 48.692,74											R\$ 0,00	R\$ 17.383,88		
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	444,00	R\$ 7,54	R\$ 3.347,76	155,00	35%	0,00	0%	155,00	35%	0,00	0%	155,00	35%	R\$ 0,00	R\$ 1.168,70		
5.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:7	SEINFRA	M2	444,00	R\$ 44,15	R\$ 19.602,60	205,00	46%	0,00	0%	205,00	46%	0,00	0%	205,00	46%	R\$ 0,00	R\$ 9.050,75		
5.3	EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	174,00	R\$ 38,12	R\$ 6.632,88	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	80,00	R\$ 80,49	R\$ 7.244,10	77,00	86%	0,00	0%	77,00	86%	0,00	0%	77,00	86%	R\$ 0,00	R\$ 6.197,73		
5.5	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco - Rev. 04	ORSE	m2	80,00	R\$ 97,04	R\$ 8.733,60	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
5.6	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	SINAPI	M	132,00	R\$ 9,84	R\$ 1.298,88	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
5.7	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	SINAPI	M	132,00	R\$ 13,81	R\$ 1.822,92	70,00	53%	0,00	0%	70,00	53%	0,00	0%	70,00	53%	R\$ 0,00	R\$ 966,70		
6	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 99.147,86											R\$ 286,64	R\$ 67.007,06		
6.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	ORSE	m3	26,40	R\$ 713,20	R\$ 18.828,48	4,95	19%	0,00	0%	4,95	19%	0,00	0%	4,95	19%	R\$ 0,00	R\$ 3.530,34		
6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	482,00	R\$ 71,66	R\$ 35.256,72	300,00	61%	4,00	1%	304,00	62%	0,00	0%	304,00	62%	R\$ 286,64	R\$ 21.784,64		
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	482,00	R\$ 84,74	R\$ 41.692,08	482,00	100%	0,00	0%	482,00	100%	0,00	0%	482,00	100%	R\$ 0,00	R\$ 41.692,08		
7	ESQUADRIAS					R\$ 511.359,82											R\$ 0,00	R\$ 56.707,73		
7.1	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	36,00	R\$ 93,63	R\$ 3.370,68	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 4.800,34		
7.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1_12/2019	SINAPI	UN	16,00	R\$ 1.062,25	R\$ 16.996,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
7.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1_12/2019	SINAPI	UN	16,00	R\$ 1.115,91	R\$ 17.854,56	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
7.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1_12/2019	SINAPI	UN	19,00	R\$ 1.223,27	R\$ 23.242,13	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		



IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		CONCORRÊNCIA 14.2025	
NÚMERO DO CONTRATO		179/2025	
PROCESSO ADMINISTRATIVO		13/4/2025	
NÚMERO DA MEDIÇÃO		11ª (DECIMA PRIMEIRA)	
PERÍODO		02/02/2026 A 06/03/2026	
DATA		09/03/2026	

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA/MA

ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO PREDIAL DA U.E SABINO CARDOSO DA SILVA (POVOADO ESTRELA 2)

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			VALOR FINAL
							QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	
7.1.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	40,00	R\$ 1.834,51	R\$ 77.380,40	4,00	10%	0,00	0%	0,00	10%	4,00	0%	0,00	R\$ 7.738,04
7.1.5	Porta em madeira de lei, almeiada, 0,70 x 2,10 m, inclusive batedentes e ferragens	ORSE	un	24,00	R\$ 1.443,03	R\$ 34.632,72	2,00	8%	0,00	0%	0,00	8%	2,00	0%	0,00	R\$ 2.886,06
7.1.6	Porta em madeira de lei, almeiada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batedentes e ferragens	ORSE	un	38,00	R\$ 1.569,29	R\$ 59.553,50	16,00	42%	0,00	0%	0,00	42%	16,00	0%	0,00	R\$ 25.092,00
7.1.7	Porta em madeira de lei, almeiada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batedentes e ferragens	ORSE	un	38,00	R\$ 1.821,53	R\$ 69.218,14	2,00	5%	2,00	5%	2,00	5%	2,00	0%	0,00	R\$ 3.643,06
7.1.8	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICÃO/ALZAR/VISTA	SINAPI	M2	11,00	R\$ 420,00	R\$ 4.620,00	10,62	97%	0,00	0%	0,00	97%	10,62	0%	0,00	R\$ 4.460,40
7.1.9	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO CIFECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	36,00	R\$ 464,50	R\$ 17.442,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00
7.1.10	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	UN	4,00	R\$ 3.760,30	R\$ 15.041,20	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00
7.1.11	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	42,00	R\$ 144,66	R\$ 6.075,72	29,00	69%	8,00	19%	8,00	19%	37,00	88%	0,00	R\$ 5.352,42
7.1.12	Alzar de 3x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019	ORSE	m	635,00	R\$ 11,21	R\$ 7.118,35	17,40	3%	0,00	0%	0,00	3%	17,40	3%	0,00	R\$ 195,05
7.1.13	Batedor / portal / aduela / manca em madeira maciça com rebato, e = 3" cm, l = 16" cm, para portas de giro de 90 cm a 120" cm x 210" cm, cordinho / argulim comercial / bati / corpinho / parafuso / tornafixo ou equivalente de madeira (não inclui alça)	ORSE	kg	60,00	R\$ 275,00	R\$ 16.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00
7.2	JANELAS					R\$ 136.645,10										R\$ 7.340,70
7.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO. FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	70,00	R\$ 377,20	R\$ 26.404,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00
7.2.2	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	70,00	R\$ 819,28	R\$ 57.349,60	6,36	9%	0,00	0%	0,00	9%	6,36	9%	0,00	R\$ 5.210,62
7.2.3	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	58,00	R\$ 93,63	R\$ 5.430,54	22,75	39%	0,00	0%	0,00	39%	22,75	39%	0,00	R\$ 2.130,08
7.2.4	Janela em madeira de lei, tipo mexicana, de abrir, com batedentes e 2 jogos de alça exclusive ferragens	ORSE	m2	48,00	R\$ 866,77	R\$ 47.460,96	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00
7.3	GRADE DE PROTEÇÃO					R\$ 9.000,00										R\$ 0,00
7.3.1	Grade em metalon	ORSE	m2	36,00	R\$ 250,00	R\$ 9.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00
8	FORRO					R\$ 246.404,40										R\$ 17.795,75
8.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECCIONAL DE FIXAÇÃO. AF_06/2023_PS	SINAPI	M2	1.400,00	R\$ 81,46	R\$ 114.044,00	353,00	25%	218,46	16%	218,46	16%	571,46	41%	0,00	R\$ 46.551,13
8.2	Forno de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 625 x 625mm e perfil T, padrão linha, marca MOD-LINE ou similar, instalado	ORSE	m²	920,00	R\$ 90,00	R\$ 82.800,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00
8.3	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, AF_06/2023_PS	SINAPI	M2	920,00	R\$ 53,87	R\$ 49.560,40	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 92.797,96										R\$ 14.639,70
9.1	QUADROS E DISJUNTORES					R\$ 6.166,64										R\$ 0,00
9.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	3,00	R\$ 120,00	R\$ 360,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00
9.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	3,00	R\$ 185,00	R\$ 555,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00
9.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	3,00	R\$ 320,00	R\$ 960,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00
9.1.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	3,00	R\$ 310,00	R\$ 930,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00
9.1.5	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	3,00	R\$ 420,00	R\$ 1.260,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00



ARQUITETURA & ENGENHARIA

PLANTILHA DE MEDIÇÃO

CONCORRÊNCIA 14.2025

179/2025

1334/2025

11ª (DÉCIMA PRIMEIRA)

02/02/2026 A 09/03/2026

09/03/2026

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHAMA

ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO PREDIAL DA U.E SABINO CARDOSO DA SILVA (POVOADO ESTRELA 2)

PLANTILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS

CONTRATADO

ACUM. ANTERIOR

MEDIÇÃO ATUAL

ACUMULADO

VALOR FINAL

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	ACUM. ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL		ACUMULADO		VALOR FINAL	
							QUANT.	%	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	%
9.1.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	SINAPI	UN	84,00	R\$ 12,63	R\$ 1.060,92	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.1.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	SINAPI	UN	84,00	R\$ 12,63	R\$ 1.060,92	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2	 Pontos de Tomada e Iluminação					 R\$ 56.099,80							 R\$ 2.143,60	 R\$ 12.852,10
9.2.1	Ponto de tomada 20x1, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanitado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento sanitado Ø 3/4"	ORSE	pt	18,00	R\$ 257,75	R\$ 4.639,50	14,00	78%	0,00	0%	14,00	78%	R\$ 0,00	R\$ 3.609,50
9.2.2	Ponto de interruptor 01 seção paralela, embutido, com eletroduto de pvc flexível sanitado Ø 3/4"	ORSE	pt	36,00	R\$ 200,16	R\$ 7.205,76	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2.3	Ponto de interruptor 02 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido rosqueável Ø 3/4"	ORSE	pt	18,00	R\$ 238,75	R\$ 4.297,50	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2.4	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	ORSE	pt	36,00	R\$ 54,74	R\$ 1.970,64	21,00	58%	0,00	0%	21,00	58%	R\$ 0,00	R\$ 1.149,54
9.2.5	Revisão de ponto de tomada de força tipo 2	ORSE	pt	36,00	R\$ 157,24	R\$ 5.650,64	19,00	53%	0,00	0%	19,00	53%	R\$ 0,00	R\$ 2.987,56
9.2.6	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	ORSE	pt	36,00	R\$ 97,12	R\$ 3.496,32	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2.7	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	ORSE	pt	36,00	R\$ 80,99	R\$ 2.915,28	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2.8	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	22,00	R\$ 81,72	R\$ 1.797,84	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2.9	Refletor simples LED 150W de potência, branco Frio, 6500K, Bivolt, marca Nitrolux ou similar	ORSE	un	22,00	R\$ 259,00	R\$ 5.698,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2.10	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	SINAPI	UN	222,00	R\$ 53,59	R\$ 11.896,98	52,00	23%	40,00	18%	92,00	41%	R\$ 2.143,60	R\$ 4.930,28
9.2.11	LÂMPADA COMPACTA DE LED 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	SINAPI	UN	222,00	R\$ 29,37	R\$ 6.520,14	6,00	3%	0,00	0%	6,00	3%	R\$ 0,00	R\$ 176,22
9.3	 Cabos e Fios (Condutores)					 R\$ 13.928,16							 R\$ 0,00	 R\$ 1.787,60
9.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	SINAPI	M	839,99	R\$ 5,06	R\$ 2.570,37	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	SINAPI	M	840,00	R\$ 4,36	R\$ 3.662,40	410,00	48%	0,00	0%	410,00	48%	R\$ 0,00	R\$ 1.787,60
9.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	SINAPI	M	840,00	R\$ 6,60	R\$ 5.564,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	SINAPI	M	91,98	R\$ 9,91	R\$ 911,52	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	SINAPI	M	91,98	R\$ 10,74	R\$ 987,97	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.4	 Eletrodutos, Acessórios e Outros					 R\$ 15.184,32							 R\$ 0,00	 R\$ 0,00
9.4.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	SINAPI	M	408,00	R\$ 10,92	R\$ 4.455,36	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.4.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	SINAPI	M	408,00	R\$ 15,56	R\$ 6.348,48	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.4.3	Eletroduto de pvc rígido rosqueável, diâmetro = 40mm (1 1/4")	ORSE	m	234,00	R\$ 18,72	R\$ 4.380,48	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.5	 Sistema de Aterramento					 R\$ 1.400,04							 R\$ 0,00	 R\$ 0,00
9.5.1	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 324,01	R\$ 1.296,04	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.5.2	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)	ORSE	un	4,00	R\$ 26,00	R\$ 104,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	 Instalações Hidrosanitárias					 R\$ 186.095,00							 R\$ 0,00	 R\$ 11.391,13
10.1	 Instalações Hidráulicas					 R\$ 37.516,28							 R\$ 0,00	 R\$ 4.241,80
10.1.1	PONTO HIDRÁULICO MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	16,00	R\$ 245,64	R\$ 3.930,24	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.2	REGISTRO DE ESFERA - PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	SINAPI	UN	18,00	R\$ 35,58	R\$ 640,44	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.3	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 04/2024	SINAPI	UN	18,00	R\$ 18,67	R\$ 336,06	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00



CONCORRÊNCIA 14.2025		PLANTILHA DE MEDIÇÃO	
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA	
NÚMERO DO CONTRATO		179/2025	
PROCESSO ADMINISTRATIVO		1334/2025	
NÚMERO DA MEDIÇÃO		11º (DÉCIMA PRIMEIRA)	
PERÍODO		02/02/2026 A 06/03/2026	
DATA		09/03/2026	
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO PREDIAL DA U.E. SABINO CARDOSO DA SILVA, (POVADO ESTRELA 2)			

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	ACUM. ANTERIOR				MEDIÇÃO ATUAL				ACUMULADO				VALOR FINAL	
							QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE E	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE E	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE E	ATUAL	ACUM.
10.1.4	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO. PVC. SOLDÁVEL DN 50 MM X 1/2". INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	18,00	R\$ 33,91	R\$ 610,38	0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
10.1.5	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	18,00	R\$ 35,74	R\$ 643,32	0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
10.1.6	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	8,00	R\$ 1.220,00	R\$ 9.760,00	0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
10.1.7	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	8,00	R\$ 465,00	R\$ 3.720,00	0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
10.1.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	90,00	R\$ 5,20	R\$ 468,00	0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
10.1.9	REGISTRO DE GAVETA C/ANOPLA CROMADA D= 25mm(1")	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 129,49	R\$ 1.027,92	0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
10.1.10	Revisão de ponto de água tipo 2	ORSE	un	20,00	R\$ 77,96	R\$ 1.559,20	100%	100%	20,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 1.559,20	R\$ 1.559,20			
10.1.11	Revisão de ponto de água tipo 3	ORSE	un	20,00	R\$ 157,80	R\$ 3.156,00	85%	85%	17,00	0%	0,00	0%	17,00	85%	0,00	R\$ 2.862,60	R\$ 2.862,60			
10.1.12	CISTERNA EM ALVENARIA COM PINTURA IMPERMEABILIZANTE CAPACIDADE 1.500 LITROS	SINAPI	UN	4,00	R\$ 2.916,18	R\$ 11.664,72	0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
10.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					R\$ 56.562,76									R\$ 0,00	R\$ 1.316,90				
10.2.1	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	33,00	R\$ 232,35	R\$ 7.667,55	0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
10.2.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	23,00	R\$ 47,53	R\$ 1.083,19	0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
10.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	38,00	R\$ 35,10	R\$ 1.333,80	0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
10.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	38,00	R\$ 24,87	R\$ 945,06	0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
10.2.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	38,00	R\$ 31,18	R\$ 1.184,84	0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
10.2.6	*Caixa de passagem gpl-080 (40x40x60cm)	ORSE	un	18,00	R\$ 316,70	R\$ 5.700,60	0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
10.2.7	CAIXA DE GORJURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	SINAPI	UN	8,00	R\$ 376,00	R\$ 3.008,00	0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
10.2.8	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 4.840,52	R\$ 4.840,52	0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
10.2.9	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 8772 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 6.917,31	R\$ 6.917,31	0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
10.2.10	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,8 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 66 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 9.379,15	R\$ 9.379,15	0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
10.2.11	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 6 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 5.273,25	R\$ 10.546,50	0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
10.2.12	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	ORSE	un	18,00	R\$ 79,79	R\$ 1.436,22	0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
10.2.13	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	ORSE	un	18,00	R\$ 131,89	R\$ 2.374,02	10,00	56%	10,00	0%	0,00	0%	10,00	56%	0,00	R\$ 1.316,90	R\$ 1.316,90			
10.3	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS					R\$ 92.205,96									R\$ 0,00	R\$ 5.839,43				
10.3.1	Caixa de descarga de sobror completa acres ou similar	ORSE	un	13,00	R\$ 69,20	R\$ 899,60	0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
10.3.2	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.	ORSE	un	66,00	R\$ 54,86	R\$ 3.620,76	0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
10.3.3	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	UN	44,00	R\$ 12,47	R\$ 548,68	0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
10.3.4	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	23,00	R\$ 661,17	R\$ 15.206,81	4,00	17%	4,00	0%	0,00	0%	4,00	17%	0,00	R\$ 2.844,88	R\$ 2.844,88			
10.3.5	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	43,00	R\$ 553,15	R\$ 23.785,45	5,00	12%	5,00	0%	0,00	0%	5,00	12%	0,00	R\$ 2.765,75	R\$ 2.765,75			
10.3.6	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	36,00	R\$ 461,03	R\$ 16.597,08	0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			



PLANILHA DE MEDIÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO: **CONCORRÊNCIA 14.2025**
 NÚMERO DO CONTRATO: **179/2025**
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: **1334/2025**
 NÚMERO DA MEDIÇÃO: **11º (DECIMA PRIMEIRA)**
 PERÍODO: **02/02/2026 A 06/03/2026**
 DATA: **09/03/2026**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA
 ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO PREDIAL DA U.E SABINO CARDOSO DA SILVA (POVOADO ESTRELA 2)

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			VALOR FINAL	
							QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.
10.3.7	Micrômetro de lâmina branca com sifão integrado, engate flexível cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação	ORSE	un	12,00	R\$ 637,93	R\$ 7.655,16	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.3.8	Chuveiro plástico sem registro	ORSE	un	36,00	R\$ 31,82	R\$ 1.145,52	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.3.9	TORNEIRA DE MESA/BANCADA PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	43,00	R\$ 102,00	R\$ 4.386,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.3.10	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	43,00	R\$ 177,00	R\$ 7.611,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.3.11	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUIDO O BICO DE MISTURA, ALVURA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	14,00	R\$ 374,32	R\$ 5.240,48	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.3.12	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSÕES 54 X 44 CM (L X C)	SINAPI	UN	8,00	R\$ 210,00	R\$ 1.680,00	2,00	25%	0,00	0%	2,00	25%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 420,00	
10.3.13	SIFÃO DO TIPO GARRAFAUCO EM PVC 1,1/4 X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	45,00	R\$ 23,40	R\$ 1.053,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.3.14	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha infantil, 6 Lt, branca, CELITE ou similar	ORSE	un	3,00	R\$ 925,00	R\$ 2.775,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.4	LIMPEZA FOSSA SÉPTICA	ORSE	m3	80,00	R\$ 109,00	R\$ 8.720,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11	PINTURA	ORSE	m2	80,00	R\$ 97,50	R\$ 7.800,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11.1	Limpeza de fossa séptica	ORSE	m3	80,00	R\$ 109,00	R\$ 8.720,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11.1.1	PINTURA INTERNA E EXTERNA	SINAPI	M2	14.100,00	R\$ 14,50	R\$ 204.450,00	280,00	2%	0,00	0%	280,00	2%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 4.060,00	
11.1.2	PINTURA LÁTEX AGRÍCOLA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	14.100,00	R\$ 13,97	R\$ 196.977,00	12.703,90	80%	777,54	5%	13.431,44	95%	0,00	0%	R\$ 10.163,73	R\$ 187.637,22	
11.1.3	DEMAOS AF_04/2023	SINAPI	M2	4.600,00	R\$ 15,26	R\$ 70.196,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11.1.4	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.400,00	R\$ 4,86	R\$ 6.804,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11.2	CAIMAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	1.400,00	R\$ 4,86	R\$ 6.804,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11.2.1	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	M2	480,00	R\$ 22,60	R\$ 10.848,00	8,40	2%	0,00	0%	8,40	2%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 31.193,04	
11.2.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	480,00	R\$ 16,36	R\$ 7.852,80	480,00	100%	0,00	0%	480,00	100%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 169,84	
11.2.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	480,00	R\$ 49,23	R\$ 23.550,40	480,00	100%	0,00	0%	480,00	100%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 7.852,80	
11.3	PINTURA DE PISO	ORSE	m2	480,00	R\$ 49,23	R\$ 23.550,40	480,00	100%	0,00	0%	480,00	100%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 23.150,40	
11.3.1	Pinura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador. AF_05/2021	ORSE	m2	1.248,00	R\$ 25,02	R\$ 31.248,96	279,08	22%	0,00	0%	279,08	22%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 26.957,18	
11.3.2	Pinura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - RT	ORSE	m2	180,00	R\$ 110,97	R\$ 19.974,60	180,00	100%	0,00	0%	180,00	100%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 6.982,58	
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M2	36,00	R\$ 260,00	R\$ 9.360,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
12.1	LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL	SINAPI	M2	36,00	R\$ 260,00	R\$ 9.360,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
12.2	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM". E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	EMBASA	M2	36,00	R\$ 709,50	R\$ 25.542,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
12.3	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 X), COM TEIA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 30X30 (EXCETO MURETA). AF_03/2021	SINAPI	M2	270,00	R\$ 174,49	R\$ 47.112,30	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13	SERVIÇOS FINAIS	SINAPI	M2	380,00	R\$ 2,10	R\$ 798,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	380,00	R\$ 2,10	R\$ 798,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
						VALOR TOTAL SEM IBI	R\$ 3.364.799,31								R\$ 3.364.799,31	R\$ 870.823,18	



PLANILHA DE MEDIÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO: CONCORRÊNCIA 14.2025
 NÚMERO DO CONTRATO: 179/2025
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 134/2025
 NÚMERO DA MEDIÇÃO: 11º (DECIMA PRIMEIRA)
 PERÍODO: 02/02/2026 A 06/03/2026
 DATA: 09/03/2026

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHAMA

ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO PREDIAL DA U.E SABINO CARDOSO DA SILVA (POVADO ESTRELA 2)

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	ACUM. ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL		ACUMULADO		VALOR FINAL	
							QUANT.	%	QUANT.	%	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE
	BDI 20,92%					R\$ 969.730,60		18,87%		1,07%		19,94%	R\$ 10.388,38	R\$ 193.356,16
	VALOR TOTAL:					R\$ 4.334.529,91							R\$ 46.344,90	R\$ 864.282,35

VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.334.529,91 (QUATRO MILHÕES E TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

VALOR DA 1ª MEDIÇÃO R\$ 46.344,90 (QUARENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

Prof. *[Assinatura]*
 Engenheiro Civil
 CREA 111326/71
 Heliocristiane F. Garcia

PROponente: Prefeitura Municipal de Chapadinha

Licitação: Nº 179/2025

Proc Adm: 1334/2025

Medição: 11ª Medição R\$ 49.573,36

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

EMPRESA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA CNPJ: 69.391.274/0001-55

Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local: MANUTENÇÃO PREDIAL DA U.E SABINO CARDOSO DA SILVA (POV ESTRELA 02)

Data: 13/02/2026



ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	CONTRATADO		PREÇO TOTAL R\$	ACUM. ANTERIOR			MEDIDAÇÃO ATUAL			ACUMULADO			VALOR FINAL	
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.
1	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO						R\$ 275.325,45										R\$ 1.276,38	R\$ 23.480,52
1.1	Demolição controlada de concreto com martelete	SICRO NOVO	m²	44,40	R\$ 622,94		R\$ 27.658,53	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	44,40	R\$ 259,47		R\$ 11.520,46	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	SINAPI	M3	43,40	R\$ 56,24		R\$ 2.440,81	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	ORSE	m3	45,20	R\$ 38,37		R\$ 1.734,32	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.5	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	SINAPI	M2	438,00	R\$ 11,18		R\$ 4.898,94	65%	285,00	65%	44,00	10%	329,00	75%			R\$ 481,92	R\$ 3.678,22
1.6	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	SINAPI	M3	44,30	R\$ 263,23		R\$ 11.661,09	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.7	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	SINAPI	M3	44,40	R\$ 565,19		R\$ 25.094,43	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.8	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	444,00	R\$ 14,07		R\$ 6.247,08	68%	300,00	68%	0,00	0%	300,00	68%			R\$ 0,00	R\$ 4.221,00
1.9	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	444,00	R\$ 27,03		R\$ 12.001,32	100%	444,00	100%	0,00	0%	444,00	100%			R\$ 0,00	R\$ 12.001,32
1.10	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	222,00	R\$ 52,86		R\$ 11.734,92	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.11	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	SINAPI	M2	444,00	R\$ 21,31		R\$ 9.461,64	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.12	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	SINAPI	M	226,00	R\$ 2,43		R\$ 549,18	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.13	Remoção de bancada de granito (ou mármore)	ORSE	m2	44,80	R\$ 19,91		R\$ 887,99	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.14	Remoção de calha de zinco	ORSE	m	222,00	R\$ 9,77		R\$ 2.168,94	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.15	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	SINAPI	M2	891,70	R\$ 2,84		R\$ 2.532,43	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.16	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	SINAPI	M2	890,42	R\$ 1,80		R\$ 1.602,75	12%	110,00	12%	436,92	49%	546,92	61%			R\$ 786,46	R\$ 884,46
1.17	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	SINAPI	M2	221,00	R\$ 24,01		R\$ 5.306,21	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.18	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	SINAPI	M2	221,00	R\$ 9,29		R\$ 2.053,09	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.19	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	SINAPI	UN	133,00	R\$ 12,44		R\$ 1.654,52	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.20	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em lathado com telha cerâmica	ORSE	m2	1.772,00	R\$ 15,49		R\$ 27.446,28	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.21	REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM) E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO	SEINFRA	M2	3.026,00	R\$ 7,17		R\$ 21.696,42	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.22	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	SINAPI	M2	1.772,00	R\$ 3,23		R\$ 5.723,56	11%	200,00	11%	0,00	0%	200,00	11%			R\$ 0,00	R\$ 646,00
1.23	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	SINAPI	UN	18,00	R\$ 186,91		R\$ 3.364,38	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.24	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	SINAPI	UN	18,00	R\$ 79,26		R\$ 1.426,68	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.25	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	SINAPI	UN	18,00	R\$ 340,73		R\$ 6.133,14	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.26	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	SINAPI	UN	18,00	R\$ 216,94		R\$ 3.904,92	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.27	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	SINAPI	M2	1.772,00	R\$ 6,63		R\$ 11.746,36	11%	200,00	11%	0,00	0%	200,00	11%			R\$ 0,00	R\$ 1.326,00
1.28	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	SINAPI	M2	1.772,00	R\$ 28,82		R\$ 50.714,64	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.29	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	SINAPI	M	444,00	R\$ 4,33		R\$ 1.922,52	32%	144,00	32%	0,00	0%	144,00	32%			R\$ 0,00	R\$ 623,52
2	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA						R\$ 116.229,42										R\$ 0,00	R\$ 2.805,45
2.1	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_09/2020	SINAPI	M2	88,80	R\$ 165,61		R\$ 16.499,92	3%	3,00	3%	0,00	0%	3,00	3%			R\$ 0,00	R\$ 557,43
2.2	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_09/2020	SINAPI	M2	88,80	R\$ 132,56		R\$ 11.771,32	2%	2,00	2%	0,00	0%	2,00	2%			R\$ 0,00	R\$ 285,12

Lucas de B. Monteleis
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA: 111983915-7

2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	355,20	R\$ 14,32	R\$ 5.086,47	22,30	6%	0,00	0%	0,00	22,30	6%	R\$ 0,00	R\$ 319,34
2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 9,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	444,00	R\$ 14,39	R\$ 6.389,16	60,22	14%	0,00	0%	0,00	60,22	14%	R\$ 0,00	R\$ 866,57
2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	444,00	R\$ 12,86	R\$ 5.709,84		0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.6	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	88,80	R\$ 514,71	R\$ 45.706,24	1,00	1%	0,00	0%	0,00	1,00	1%	R\$ 0,00	R\$ 514,71
2.7	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	88,80	R\$ 282,28	R\$ 25.066,47	1,00	1%	0,00	0%	0,00	1,00	1%	R\$ 0,00	R\$ 282,28
3	ALVENARIA E VEDAÇÕES					R\$ 23.956,99								R\$ 0,00	R\$ 2.223,80
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	83,20	R\$ 111,19	R\$ 9.251,01	20,00	24%	0,00	0%	0,00	20,00	24%	R\$ 0,00	R\$ 2.223,80
3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 10" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	42,60	R\$ 55,38	R\$ 2.359,19		0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 10" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	42,60	R\$ 43,47	R\$ 1.851,82		0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.4	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO (EXECUTADO)	SEINFRA	M2	18,60	R\$ 87,00	R\$ 1.618,20		0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 750X500CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	38,60	R\$ 230,02	R\$ 8.878,77		0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	COBERTURA					R\$ 1.100.461,49								R\$ 0,00	R\$ 179.377,27
4.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	15,00	R\$ 1.554,54	R\$ 23.318,10		0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	17,00	R\$ 2.341,97	R\$ 39.813,49		0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	18,00	R\$ 2.657,57	R\$ 47.836,26		0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1.710,00	R\$ 86,18	R\$ 147.367,80	310,00	18%	0,00	0%	0,00	310,00	18%	R\$ 0,00	R\$ 26.715,80
4.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	16,00	R\$ 1.264,80	R\$ 20.236,80		0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.6	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	17,00	R\$ 1.420,76	R\$ 24.152,92		0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.7	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	17,00	R\$ 1.640,37	R\$ 27.886,29		0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.8	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1.665,00	R\$ 62,43	R\$ 103.945,95		0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.9	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA, CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1.665,00	R\$ 49,59	R\$ 82.567,35	110,00	7%	0,00	0%	0,00	110,00	7%	R\$ 0,00	R\$ 5.454,90
4.10	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1.665,00	R\$ 72,36	R\$ 120.479,40	200,00	12%	0,00	0%	0,00	200,00	12%	R\$ 0,00	R\$ 14.472,00
4.11	Estrutura treliçada de cobertura, tipo arco, com ligações parafusadas, incluídos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_psa	ORSE	kg	2.220,00	R\$ 19,16	R\$ 42.535,20	570,08	26%	0,00	0%	0,00	570,08	26%	R\$ 0,00	R\$ 10.922,73
4.12	Telhamento com telha em alumínio, simples, trapezoidal, não pintada e = 0,7 mm - Rev. 03	ORSE	m2	1.332,00	R\$ 119,05	R\$ 158.574,60	55,00	4%	0,00	0%	0,00	55,00	4%	R\$ 0,00	R\$ 6.547,75
4.13	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	1.630,00	R\$ 56,53	R\$ 92.143,90	1.580,00	98%	0,00	0%	0,00	1.580,00	98%	R\$ 0,00	R\$ 88.186,80
4.14	RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	1.630,00	R\$ 41,63	R\$ 67.856,90		0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.15	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	436,00	R\$ 140,99	R\$ 61.471,64	150,19	34%	0,00	0%	0,00	150,19	34%	R\$ 0,00	R\$ 21.175,29
4.16	RIFLO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	435,00	R\$ 45,40	R\$ 19.749,00	130,00	30%	0,00	0%	0,00	130,00	30%	R\$ 0,00	R\$ 5.902,00
4.17	Peltoni de concreto armado com pingadeira largura 13 cm	ORSE	m	437,00	R\$ 46,97	R\$ 20.525,89		0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00

5 REVESTIMENTO		RS 48.682,74										RS 1.942,60		RS 19.326,48			
5.1	CHAFISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_10/2022	RS 7,54	444,00	SINAPI	M2	155,00	35%	0,00	0%	0,00	155,00	35%	0,00	0%	155,00	35%	RS 1.168,70
5.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	RS 44,15	444,00	SEINFRA	M2	205,00	46%	44,00	10%	0,00	249,00	56%	0,00	0%	249,00	56%	RS 10.993,35
5.3	EMBOCO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M ² E 10M ² , E = 17,5MM, COM TALISCAS AF_03/2024	RS 38,12	174,00	SINAPI	M2		0%	0,00	0%	0,00		0%	0,00	0%		0%	RS 0,00
5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF_02/2023_PE	RS 80,49	90,00	SINAPI	M2	77,00	86%	0,00	0%	0,00	77,00	86%	0,00	0%	77,00	86%	RS 6.197,73
5.5	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante ref ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF_02/2023_PE	RS 97,04	90,00	ORSE	m2		0%	0,00	0%	0,00		0%	0,00	0,00		0%	RS 0,00
5.6	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM AF_02/2023	RS 9,84	132,00	SINAPI	M		0%	0,00	0%	0,00		0%	0,00	0,00		0%	RS 0,00
5.7	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X90CM AF_02/2023	RS 13,81	132,00	SINAPI	M	70,00	53%	0,00	0%	0,00	70,00	53%	0,00	0%	70,00	53%	RS 966,70
6 PAVIMENTAÇÃO		RS 99.147,96										RS 358,30		RS 67.078,72			
6.1	Execução de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado af_08/2022	RS 713,20	26,40	ORSE	m3	4,95	19%	0,00	0%	0,00	4,95	19%	0,00	0%	4,95	19%	RS 3.530,34
6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M ² E 10 M ² AF_02/2023_PE	RS 71,86	492,00	SINAPI	M2	300,00	61%	5,00	1%	0,00	305,00	62%	0,00	0%	305,00	62%	RS 21.956,30
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M ² E 10 M ² AF_02/2023_PE	RS 84,74	492,00	SINAPI	M2	492,00	100%	0,00	0%	0,00	492,00	100%	0,00	0%	492,00	100%	RS 41.892,08
6.4	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	RS 93,83	36,00	SEINFRA	M		0%	0,00	0%	0,00		0%	0,00	0,00		0%	RS 0,00
7 ESQUADRIAS		RS 511.359,92										RS 4.800,34		RS 56.707,73			
7.1 PORTAS		RS 385.714,72										RS 4.800,34		RS 49.367,03			
7.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	RS 1.062,25	16,00	SINAPI	UN		0%	0,00	0%	0,00		0%	0,00	0,00		0%	RS 0,00
7.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	RS 1.115,81	16,00	SINAPI	UN		0%	0,00	0%	0,00		0%	0,00	0,00		0%	RS 0,00
7.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	RS 1.223,27	19,00	SINAPI	UN		0%	0,00	0%	0,00		0%	0,00	0,00		0%	RS 0,00
7.1.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	RS 1.934,51	40,00	SINAPI	UN	4,00	10%	0,00	0%	0,00	4,00	10%	0,00	0%	4,00	10%	RS 7.738,04
7.1.5	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	RS 1.443,03	24,00	ORSE	un	2,00	8%	0,00	0%	0,00	2,00	8%	0,00	0%	2,00	8%	RS 2.886,06
7.1.6	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	RS 1.568,25	38,00	ORSE	un	16,00	42%	0,00	0%	0,00	16,00	42%	0,00	0%	16,00	42%	RS 25.092,00
7.1.7	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	RS 1.821,53	38,00	ORSE	un		0%	0,00	0%	0,00		0%	0,00	0,00		0%	RS 3.643,06
7.1.8	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICIONARVISTA	RS 420,00	11,00	SINAPI	M2	10,62	97%	0,00	0%	0,00	10,62	97%	0,00	0%	10,62	97%	RS 4.480,40
7.1.9	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	RS 484,50	36,00	SEINFRA	M2		0%	0,00	0%	0,00		0%	0,00	0,00		0%	RS 0,00
7.1.10	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS AF_01/2021	RS 3.760,30	4,00	SINAPI	UN		0%	0,00	0%	0,00		0%	0,00	0,00		0%	RS 0,00
7.1.11	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	RS 144,66	42,00	SEINFRA	UN	29,00	69%	8,00	19%	0,00	37,00	88%	0,00	0%	37,00	88%	RS 5.352,42
7.1.12	Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, pedrão médio - fornecimento e instalação af_12/2019	RS 11,21	635,00	ORSE	m	17,40	3%	0,00	0%	0,00	17,40	3%	0,00	0%	17,40	3%	RS 195,05
7.1.13	Batente / portão / aduela / marco em madeira maciça com rebaixo e = "3" cm, l = "16" cm, para portas de giro de "60 cm x 210" cm, cedrinho / angelim comercial / tauri / curupira / peroba / cumaru ou equivalente da região (não inclui alça	RS 275,00	60,00	ORSE	lg		0%	0,00	0%	0,00		0%	0,00	0,00		0%	RS 0,00
7.2 JANELAS		RS 136.645,10										RS 0,00		RS 7.340,70			

7.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEANTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2024	SINAPI	M2	70,00	R\$ 377,20	R\$ 26.404,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.2.2	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATEANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2024	SINAPI	M2	70,00	R\$ 819,28	R\$ 57.349,60	9%	0,00	0%	0,00	0%	6,36	9%	6,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.210,02
7.2.3	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	58,00	R\$ 93,63	R\$ 5.430,54	39%	0,00	0%	0,00	0%	22,75	39%	22,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.130,08
7.2.4	Janela em madeira de lei, tipo mexicana, de abrir, com batentes e 2 jogos de aliza, exclusive ferragens	ORSE	m2	48,00	R\$ 988,77	R\$ 47.460,96	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.3	GRADE DE PROTEÇÃO	ORSE	m2	36,00	R\$ 250,00	R\$ 9.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	FORRO	SINAPI	M2	1.400,00	R\$ 81,46	R\$ 114.044,00	25%	218,46	16%	571,46	41%	571,46	16%	571,46	R\$ 17.795,75	R\$ 0,00	R\$ 46.551,13
8.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO, AF_08/2023 PS	ORSE	m²	920,00	R\$ 90,00	R\$ 82.800,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.2	Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 625 x 625mm e perfil T, padrão lino, marca MOD-LINE ou similar, instalado	SINAPI	M2	920,00	R\$ 53,87	R\$ 49.560,40	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.3	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, AF_08/2023 PS	SINAPI	M2	920,00	R\$ 53,87	R\$ 49.560,40	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 92.797,96									R\$ 2.143,60	R\$ 0,00	R\$ 14.639,70
9.1	QUADROS E DISJUNTORES					R\$ 6.186,84									R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	3,00	R\$ 120,00	R\$ 360,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	3,00	R\$ 185,00	R\$ 555,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	3,00	R\$ 320,00	R\$ 960,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.1.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	3,00	R\$ 310,00	R\$ 930,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.1.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	3,00	R\$ 420,00	R\$ 1.260,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.1.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	SINAPI	UN	84,00	R\$ 12,63	R\$ 1.060,92	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.1.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	SINAPI	UN	84,00	R\$ 12,63	R\$ 1.060,92	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2	PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO					R\$ 56.098,60									R\$ 2.143,60	R\$ 0,00	R\$ 12.852,10
9.2.1	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embudo Ø 3/4", inclusive aterramento	ORSE	pt	18,00	R\$ 257,75	R\$ 4.639,50	78%	14,00	0%	0,00	0%	0,00	78%	14,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.608,50
9.2.2	Ponto de interruptor 01 seção paralela, embudo, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	ORSE	pt	36,00	R\$ 200,16	R\$ 7.205,76	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2.3	Ponto de interruptor 02 seção embudo, com eletroduto de pvc rígido rosca Ø 3/4"	ORSE	pt	18,00	R\$ 238,75	R\$ 4.297,50	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2.4	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	ORSE	pt	36,00	R\$ 54,74	R\$ 1.970,64	58%	21,00	0%	0,00	0%	0,00	58%	21,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.149,54
9.2.5	Revisão de ponto de tomada de força tipo 2	ORSE	pt	36,00	R\$ 157,24	R\$ 5.660,64	53%	19,00	0%	0,00	0%	0,00	53%	19,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.987,56
9.2.6	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fixação	ORSE	pt	36,00	R\$ 97,12	R\$ 3.496,32	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2.7	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	ORSE	pt	36,00	R\$ 80,98	R\$ 2.915,28	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2.8	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	22,00	R\$ 81,72	R\$ 1.797,84	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2.9	Refletor simples LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca Nitrolux ou similar	ORSE	un	22,00	R\$ 259,00	R\$ 5.698,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2.10	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	SINAPI	UN	222,00	R\$ 53,59	R\$ 11.896,98	23%	52,00	18%	40,00	41%	92,00	23%	52,00	R\$ 2.143,60	R\$ 0,00	R\$ 4.930,28
9.2.11	LÂMPADA COMPACTA DE LED 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	SINAPI	UN	222,00	R\$ 29,37	R\$ 6.520,14	3%	6,00	0%	0,00	3%	6,00	3%	6,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,22
9.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)					R\$ 13.928,16									R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.787,60
9.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	M	839,99	R\$ 3,06	R\$ 2.570,37	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	M	840,00	R\$ 4,36	R\$ 3.662,40	48%	410,00	48%	410,00	48%	410,00	48%	410,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.787,60
9.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	M	840,00	R\$ 6,90	R\$ 5.796,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	M	91,98	R\$ 9,91	R\$ 911,52	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	SINAPI	M	91,98	R\$ 10,74	R\$ 987,87	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.4	ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E OUTROS					R\$ 15.184,32									R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

9.4.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	M	408,00	R\$ 10,92	R\$ 4.455,36	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.4.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	M	408,00	R\$ 15,56	R\$ 6.348,48	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.4.3	Eletroduto de pvc rígido roscaável, diâm = 40mm (1 1/4")	ORSE	m	234,00	R\$ 18,72	R\$ 4.380,48	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.5	SISTEMA DE ATERRAMENTO	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 324,01	R\$ 1.400,04	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.5.1	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M	ORSE	un	4,00	R\$ 26,00	R\$ 1.296,04	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.5.2	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)	ORSE	un	4,00	R\$ 26,00	R\$ 104,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					R\$ 196.095,00						R\$ 11.391,13	R\$ 0,00
10.1	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					R\$ 37.516,26						R\$ 4.241,80	R\$ 0,00
10.1.1	PONTO HIDRÁULICO MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	16,00	R\$ 245,64	R\$ 3.930,24	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	SINAPI	UN	18,00	R\$ 35,58	R\$ 640,44	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.3	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2024	SINAPI	UN	18,00	R\$ 18,67	R\$ 336,06	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.4	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2024	SINAPI	UN	18,00	R\$ 33,91	R\$ 610,38	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.5	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	SINAPI	UN	18,00	R\$ 35,74	R\$ 643,32	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.6	CAIXA D'ÁGUA/RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	8,00	R\$ 1.220,00	R\$ 9.760,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.7	CAIXA D'ÁGUA/RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	8,00	R\$ 465,00	R\$ 3.720,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	SINAPI	M	90,00	R\$ 5,20	R\$ 468,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.9	REGISTRO DE GAVETA/GICANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 128,49	R\$ 1.027,92	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.10	Revisão de ponto de água tipo 2	ORSE	un	20,00	R\$ 77,96	R\$ 1.559,20	100%	20,00	0%	0,00	0%	R\$ 2.000,00	R\$ 1.559,20
10.1.11	Revisão de ponto de água tipo 3	ORSE	un	20,00	R\$ 157,80	R\$ 3.156,00	85%	17,00	0%	0,00	0%	R\$ 2.662,80	R\$ 2.662,80
10.1.12	CISTERNA EM ALVENARIA COM PINTURA IMPERMEABILIZANTE CAPACIDADE 1,500 LITROS	SINAPI	UN	4,00	R\$ 2.916,18	R\$ 11.664,72	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					R\$ 56.562,76						R\$ 1.316,90	R\$ 0,00
10.2.1	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	33,00	R\$ 232,35	R\$ 7.667,55	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	23,00	R\$ 47,53	R\$ 1.093,19	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	38,00	R\$ 35,10	R\$ 1.333,80	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	38,00	R\$ 24,87	R\$ 945,06	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	38,00	R\$ 31,18	R\$ 1.184,84	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2.6	Caixa de passagem opt-080 (40x40x60cm)	ORSE	un	18,00	R\$ 318,70	R\$ 5.736,60	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2.7	CAIXA DE GOROURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	SINAPI	UN	8,00	R\$ 376,00	R\$ 3.008,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2.8	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 4.940,52	R\$ 4.940,52	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2.9	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 6.917,31	R\$ 6.917,31	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2.10	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 9.379,15	R\$ 9.379,15	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2.11	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020 PA	SINAPI	UN	2,00	R\$ 5.273,25	R\$ 10.546,50	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2.12	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	ORSE	un	18,00	R\$ 79,79	R\$ 1.436,22	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2.13	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	ORSE	un	18,00	R\$ 131,89	R\$ 2.374,02	56%	10,00	0%	0,00	0%	R\$ 1.318,90	R\$ 1.318,90
10.3	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS					R\$ 92.205,96						R\$ 5.830,43	R\$ 0,00
10.3.1	Caixa de descarga de sobrepote completa akros ou similar	ORSE	un	13,00	R\$ 69,20	R\$ 899,60	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.3.2	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional	ORSE	un	66,00	R\$ 54,88	R\$ 3.622,08	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.3.3	INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	UN	44,00	R\$ 12,47	R\$ 548,68	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.3.4	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	23,00	R\$ 981,17	R\$ 15.206,91	17%	4,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 2.644,88

10.3.5	Bancada em granito, cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	43,00	R\$ 553,15	R\$ 23.785,45	12%	5,00	12%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 2.785,75
10.3.6	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	36,00	R\$ 461,03	R\$ 16.597,08	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00
10.3.7	Módulo de louça branca com sifão integrado, engate flexível cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopia cromada acabamento simples e conjunto de fixação	ORSE	un	12,00	R\$ 637,93	R\$ 7.655,16	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00
10.3.8	Chuveiro plástico sem registro	ORSE	un	36,00	R\$ 31,92	R\$ 1.145,52	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00
10.3.9	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	43,00	R\$ 102,00	R\$ 4.386,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00
10.3.10	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	43,00	R\$ 177,00	R\$ 7.611,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00
10.3.11	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	14,00	R\$ 374,32	R\$ 5.240,48	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00
10.3.12	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSÕES "54 X 44" CM (L X C)	SINAPI	UN	8,00	R\$ 210,00	R\$ 1.680,00	25%	2,00	25%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 420,00
10.3.13	SIFÃO DO TIPO GARRAFACOPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	45,00	R\$ 23,40	R\$ 1.053,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00
10.3.14	Vaso sanitário com caixa de descarga acopiada, linha infantil, 6 Lt, branca, CELITE ou similar	ORSE	un	3,00	R\$ 925,00	R\$ 2.775,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00
10.4	LIMPEZA FOSSA SÉPTICA					R\$ 9.810,00									R\$ 0,00
10.4.1	Limpeza de fossa séptica	ORSE	m3	90,00	R\$ 109,00	R\$ 9.810,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00
11	PINTURA					R\$ 971.502,78									R\$ 10.163,73
11.1	PINTURA INTERNA E EXTERNA					R\$ 478.427,00									R\$ 10.163,73
11.1.1	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.	SINAPI	M2	14.100,00	R\$ 14,50	R\$ 204.450,00	2%	280,00	2%	0,00	0%	0,00	0%	280,00	R\$ 4.080,00
11.1.2	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOES. AF_04/2023	SINAPI	M2	14.100,00	R\$ 13,97	R\$ 196.977,00	90%	12.703,90	90%	727,54	5%	13431,44	95%	13431,44	R\$ 19.637,22
11.1.3	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOES, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	4.600,00	R\$ 15,26	R\$ 70.196,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00
11.1.4	CAIACAO EM DUAS DEMAOES COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	1.400,00	R\$ 4,86	R\$ 6.804,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00
11.2	PINTURA DE ESQUADRIAS					R\$ 41.851,20									R\$ 0,00
11.2.1	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDIDO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	M2	480,00	R\$ 22,80	R\$ 10.944,00	2%	8,40	2%	0,00	0%	0,00	0%	8,40	R\$ 189,84
11.2.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOES. AF_01/2021	SINAPI	M2	480,00	R\$ 16,36	R\$ 7.852,80	100%	480,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	480,00	R\$ 7.852,80
11.2.3	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO (02 DEMAOES). AF_01/2020	SINAPI	M2	480,00	R\$ 48,23	R\$ 23.150,40	100%	480,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	480,00	R\$ 23.150,40
11.3	PINTURA DE PISO					R\$ 51.224,58									R\$ 0,00
11.3.1	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	ORSE	m2	1.249,00	R\$ 25,02	R\$ 31.249,98	22%	279,08	22%	0,00	0%	0,00	0%	279,08	R\$ 6.982,58
11.3.2	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	ORSE	m2	180,00	R\$ 110,97	R\$ 19.974,60	100%	180,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	180,00	R\$ 19.974,60
12	SERVICOS COMPLEMENTARES					R\$ 82.014,30									R\$ 0,00
12.1	LONA COM IMPRESSAO DIGITAL	SINAPI	M2	36,00	R\$ 260,00	R\$ 9.360,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00
12.2	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL. ESTRUTURA DE FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	EMBASA	M2	36,00	R\$ 709,50	R\$ 25.542,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00
12.3	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	SINAPI	M2	270,00	R\$ 174,49	R\$ 47.112,30	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00
13	SERVICOS FINAIS					R\$ 819,00									R\$ 0,00
13.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	390,00	R\$ 2,10	R\$ 819,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL SEM DBI						R\$ 3.364.799,31									R\$ 38.482,70
BDI 28,84%						R\$ 969.739,60									R\$ 11.080,66
VALOR TOTAL:						R\$ 4.334.529,91	18,87%			1,14%					R\$ 194.081,43
VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.334.529,91 (QUATRO MILHÕES E TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)						R\$ 4.334.529,91									R\$ 49.573,36
SALDO DA PROPOSTA: R\$ 3.467.019,12															R\$ 49.573,36

VALOR DA 11ª MEDIÇÃO R\$ 49.573,36 (QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Lucas de B. Montele
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-MA: 111983915-7

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Relatório fotográfico da manutenção predial da U.E SABINO CARDOSO DA SILVA, no município de Chapadinha - MA, 65500-000.



Imagem 1 – Pintura externa da escola e pintura das grades da fachada.



Imagem 2 – Pintura externa da escola e pintura das grades da fachada.



Imagem 3 – Pintura externa da escola e pintura das calçadas.



Imagem 4 – Remoção do forro pvc, para instalação de novas placas.



Imagem 5 – Instalação de novas placas de forro pvc e pintura interna da escola.



Imagem 6 – Execução da pintura interna das salas e substituição das luminárias.




Imagem 7 – Execução da pintura interna das salas e substituição das luminárias.



Imagem 8 – Execução da pintura interna das salas e substituição das luminárias.




Imagem 9 – Execução da pintura interna e substituição das luminárias.




Imagem 8 – Execução da pintura interna das salas e substituição das luminárias.



Imagem 9 – Pintura das esquadrias de madeira.



① PLANTA BAIXA
esc 1:200



② PLANTA DE COBERTURA
esc 1:200

Lucas de B. Monteleles
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-MA: 111983915-7

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA OBRA:	CONTEUDO DA FRANCHA: PLANTA BAIXA E PLANTA DE COBERTURA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	RESPONSÁVEL TÉCNICO: 01/01
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA U.E SABINO CARDOSO DA SILVA LOCAL: POV. ESTRELA 2, ZONA RURAL, CHAPADINHA-MA.		Eng. Lucas De Barros Monteleles



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20261041905

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

LUCAS DE BARROS MONTELES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1119839157

Registro: 1119839157MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS

Complemento:

Cidade: **CHAPADINHA**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**

Nº: **310**

CEP: **65500000**

Contrato: **Não especificado**

Valor: **R\$ 500,00**

Ação Institucional: **Outros**

Celebrado em:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO ESTRELA 2

Complemento:

Cidade: **CHAPADINHA**

Data de Início: **02/02/2026**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**

Bairro: **ZONA RURAL**

UF: **MA**

Previsão de término: **25/03/2026**

Coordenadas Geográficas: **-3.741677, -43.354868**

Código: **Não Especificado**

Nº: **SN**

CEP: **65500000**

CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	465,00	m²
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	465,00	m²
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	465,00	m²
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	465,00	m²
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	465,00	m²
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	465,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DA U.E SABINO CARDOSO DA SILVA NO POVOADO ESTRELA 2 EM CHAPADINHA-MA, EDIFICAÇÃO TERREA COM 465,00 M2 DE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5295/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUCAS DE BARROS MONTELES - CPF: *.398.513-****

_____, _____ de _____ de _____

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - CNPJ: 06.117.709/0001-58

9. Informações

10. Valor

Pagamento não identificado.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7BCBw
Impresso em: 25/03/2026 às 17:02:35 por: , ip: 191.7.198.84



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

R\$ 46.344,90

A SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA, inscrita no CNPJ nº 69.391.274/0001-55, sediada na Rua Renato Viana, 110, Ivar Saldanha, em São Luís – MA, CEP 65.036-000, por intermédio do seu representante legal Sr. PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER, portador do CPF 032.978.163-41, vem requerer, da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, MARANHÃO**, o valor de **R\$ 46.344,90 (Quarenta e Seis Mil, Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa Centavos)**, conforme Nota Fiscal 0000540, referente à **11º medição** dos serviços dos serviços de manutenção predial da U.E Sabino Cardoso da Silva (Povoado Estrela 2), Chapadinha/MA, objeto do CC Nº 14/2025.

Atenciosamente,

São Luís – MA, 18 de março de 2026



Pedro Sereno M. Scriviner
Engenheiro Civil
CREA 113326271
Responsável Técnico

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
PEDRO SCRIVINER
CPF: 032.978.163-41



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000540

Data e Hora da Emissão
18/03/2026 18:40:56

Competência da NFS-e
03/2026

CERTIFICADO
1020260092138972



Chave de Acesso da NFS-e

2111300126939127400015500000000054026032272971590

Código de Verificação

DEE1.8235.ACC8.91A7.B298.2918.D355.0CB3

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**

CPF / CNPJ: **69.391.274/0001-55**

Inscrição Municipal: **33515006**

Endereço: **R RENATO VIANA 110 LETRA A - BAIRRO VILA IVAR SALDANHA - CEP: 65036000**

Município: **SAO LUIS**

UF: **MA**

Email: **eletrob@bol.com.br**

Telefone: **(98) 88683149**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA**

CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AV. SENADOR VITORINO FREIRE 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65500000**

Município: **CHAPADINHA**

UF: **MA**

Email: **atendimento@vrcontabilidade.**

Telefone: **(98)**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: DÉCIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ESPECIFICAMENTE INTERVENÇÕES NA U.E SABINO CARDOSO DA SILVA (POVOADO ESTRELA 2), NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA (MA), PERÍODO CONSIDERADO 02 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2026. CONTRATO 179/2025/CC/014/2025.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	1	46.344,90	46.344,90

PIS (0,00%): R\$ 0,00	COFINS (0,00%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	IBS MUNICIPAL (0,00%): R\$ 0,00	IBS ESTADUAL (0,00%): R\$ 0,00	CBS (0,00%): R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 46.344,90

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 46.344,90	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 2.317,24
--	--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO
Local de Prestação do Serviço: CHAPADINHA / MA
Recolhimento: RETIDO
Atividade: 412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Serviço: 070501 - Reparação, conservação e reforma de edifícios e congêneres (exceto o
Mês de



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

ATESTO QUE:

OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM 18 / 03 / 2026

Lucas de B. Monteles
Lucas de B. Monteles
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA: 111983915-7

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 69.391.274/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 24/05/1993
NOME EMPRESARIAL SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 74.10-2-03 - Design de produto 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.19-9-01 - Fotocópias			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R RENATO VIANA	NÚMERO 110	COMPLEMENTO LETRA A	
CEP 65.036-000	BAIRRO/DISTRITO VILA IVAR SALDANHA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO SFENGENHARIALTDA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (98) 3301-5181/ (98) 9611-3147	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/07/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 27/01/2025 às 17:28:13 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 69.391.274/0001-55

Certidão n°: 9585676/2026

Expedição: 11/02/2026, às 09:31:54

Validade: 10/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **69.391.274/0001-55**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 69.391.274/0001-55
Razão Social: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
Endereço: R RENATO VIANA 110 LETRA A / VILA IVAR SALDANHA / SAO LUIS / MA / 65036-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/01/2026 a 24/02/2026

Certificação Número: 2026012620150483711400

Informação obtida em 11/02/2026 09:28:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
CNPJ: 69.391.274/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:34:00 do dia 21/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/05/2026.

Código de controle da certidão: **6A47.5D57.2E8C.C346**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 012687/26

Data da

13/01/2026 07:25:28

Inscrição Estadual: 129242284

CPF/CNPJ: 69391274000155

Razão Social: SF ENGENHARIA-EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Endereço: RUA RENATO VIANA, 110 LETRA A; CEP: 65036000 - VILA IVAR SALDANHA

Telefone: (98)88683149

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 13/04/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 11/02/2026 09:30:53



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 003337/26

Data da

13/01/2026 07:24:03

Inscrição Estadual: 129242284

CPF/CNPJ:69391274000155

Razão Social: SF ENGENHARIA-EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Endereço: RUA RENATO VIANA, 110 LETRA A; CEP: 65036000 - VILA IVAR SALDANHA

Telefone: (98)88683149

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 13/04/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 11/02/2026 09:31:21



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00012753582026

Validade: 14/05/2026

Certificamos que até a presente data não consta débito fiscal relativo a pessoa jurídica, descrita abaixo, reserva-se o direito de a fazenda municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista nos artigos 80 e 146, da lei 6.289, de 28/12/2017 do código tributário municipal.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 69.391.274/0001-55	Inscrição Municipal: 33515006
Razão Social: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 – CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA RENATO VIANA	
Número: 110	Complemento: LETRA A
Bairro: VILA IVAR SALDANHA	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65036000

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **14 de janeiro de 2026 as 08:38**, sob o código de autenticidade nº **1905C47D0DCDEAAEB0B659DE5184E5E6**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."