

OFICIO Nº 172/2026 - GAB. SINURB

Chapadinho MA, 20 de abril de 2026.

Ao Senhor

Alex Monteiro Castelo Branco
Secretário Municipal de Saúde.

Assunto: Processo para pagamento da 3ª medição de serviços de manutenção de sistemas simplificados de abastecimento de água potável do município de Chapadinho-MA, executados pela Empresa Abreu Empreendimentos LTDA.

Senhor Secretário,

Com os cumprimentos iniciais, aproveitamos do expediente, para encaminhar em anexo processo para análise e posterior deliberação do pagamento da **3ª medição** de serviços executados pela empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA**, sob CNPJ nº 00.175.218/0001-87, referente à execução de serviços de **manutenção de sistemas simplificados de abastecimento de água potável**, do município de Chapadinho-MA, conforme:

Contrato nº 177/2025,

Processo Adm. nº 1237/2025,


Pregão nº 011/2025,

NF nº 042,


Valor R\$ 202.813,40

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos ao passo que renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Travessa Sebastião Barbosa, S/N - Centro, Chapadinho-MA.
Email: seobrasch@gmail.com

Secretaria Municipal de Saúde
RECIBO EM 22/04/26
AS 16:43
Assinatura: 



OFÍCIO 011/2026

16 DE ABRIL DE 2026

A ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 00.175.218/0001-87, sediada na Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão, CEP 65.070-100, por intermédio da representante legal Sra. HÉRIKA SILVA MENDONÇA, portadora do CPF 807.035.773-87, detentora do contrato de N° **177/2025 - PE 011/2025, processo administrativo 1237/2025**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, solicitar a **Terceira Medição** do Contrato.

DADOS BANCÁRIOS

Agência: 1321 Conta: 98.743-6

Instituição: 341 – Banco Itaú

Nome da Empresa: Abreu Empreendimentos LTDA

CNPJ: 00.175.218/0001-87

PIX: abreu.elta@gmail.com

Atenciosamente,

Hérika Silva Mendonça
CPF: 807.035.773-87
Proprietária
ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA

ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA

HÉRIKA SILVA MENDONÇA

CPF: 807.035.773-87



ABREU SERVIÇOS
AV. BETA, QD 19, Nº 04, LJ 11, SPARTA CENTER, PQ ATENAS, SÃO LUÍS, MA
CNPJ: 00.175.218/0001-87

SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

*Ao Senhor
Alex Castelo Branco
Secretário de Saúde
Chapadinha MA*

Prezado Senhor Secretário,

Tendo em vista a execução dos SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Chapadinha MA, conforme Pregão Eletrônico Nº 011/2025. Estamos solicitando de V. Sr., a confirmação da medição 03 dos serviços já executados.

São Luís, 16 de abril de 2026

Atenciosamente,

Hérica Silva Mendonça
CPF: 807.035.773-87
Proprietária
ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA

ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA

HÉRIKA SILVA MENDONÇA

CPF: 807.035.773-87



| ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|--|----------------|----------------------|----------------------|
| CNPJ | 00.175.218/0001-87 | | | | PREGÃO ELETRÔNICO | | 011/2025 | | | | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO | 177/2025 | | | | PROCESSO ADM | | | | | 1237/2025 | | | | | | | |
| CONTRATANTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARANHÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO REF. | 31 DE OUTUBRO DE 2025 A 16 DE ABRIL DE 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA: | 16 DE ABRIL DE 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGUNDA PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ | ACUMULADO ANTERIOR | | | MEDIÇÃO ATUAL | | | ACUMULADO ATUAL | | | VALORES FINAIS | | |
| | | | | | | QUANT. % | QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE | QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE | QUANT. % | QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE | QUANT. % | QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE | QUANT. % | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | R\$ 253.453,25 | | | | | | | | | | | R\$ 11.177,29 | R\$ 74.654,84 |
| 1.1 | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POÇOS TUBULARES. POTENCIA ATE 5 CV | UN | 200,00 | R\$ 195,16 | R\$ 39.031,86 | 80,00 | 40,00% | | 25,00 | 12,50% | | 105,00 | 52,50% | | | R\$ 4.878,98 | R\$ 20.491,73 |
| 1.2 | LIMPEZA COM COMPRESSOR | H | 400,00 | R\$ 141,25 | R\$ 56.500,00 | | 0,00% | | 10,00 | 2,50% | | 10,00 | 2,50% | | | R\$ 1.412,50 | R\$ 1.412,50 |
| 1.3 | TESTE DE PRODUÇÃO COM COMPRESSOR | H | 400,00 | R\$ 141,25 | R\$ 56.500,00 | 48,00 | 12,00% | | 10,00 | 2,50% | | 58,00 | 14,50% | | | R\$ 1.412,50 | R\$ 8.192,50 |
| 1.4 | DESINFECÇÃO | M3 | 50,00 | R\$ 49,47 | R\$ 2.473,48 | 10,00 | 20,00% | | 5,00 | 10,00% | | 15,00 | 30,00% | | | R\$ 247,35 | R\$ 742,04 |
| 1.5 | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA PI/AGUA E/OU ESGOTO | UN | 50,00 | R\$ 536,81 | R\$ 26.840,50 | 5,00 | 10,00% | | 5,00 | 10,00% | | 10,00 | 20,00% | | | R\$ 2.684,05 | R\$ 5.368,10 |
| 1.6 | ANÁLISE BACTERIOLÓGICAS PI/AGUA E/OU ESGOTO | UN | 50,00 | R\$ 33,22 | R\$ 1.661,10 | 5,00 | 10,00% | | 5,00 | 10,00% | | 10,00 | 20,00% | | | R\$ 166,10 | R\$ 332,20 |
| 1.7 | MANUTENÇÃO MECÂNICA DE COMPRESSOR DE AR | UN | 400,00 | R\$ 5,29 | R\$ 2.116,99 | 30,00 | 7,50% | | 22,00 | 5,50% | | 52,00 | 13,00% | | | R\$ 173,72 | R\$ 17.546,15 |
| 1.8 | DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO SUBMERSO | M | 4.000,00 | R\$ 7,90 | R\$ 31.586,22 | 2200,00 | 55,00% | | 22,00 | 0,55% | | 2222,00 | 55,55% | | | R\$ 202,09 | R\$ 20.410,85 |
| 1.9 | MONTAGEM DO EQUIPAMENTO SUBMERSO | M | 4.000,00 | R\$ 9,19 | R\$ 36.743,20 | 2200,00 | 55,00% | | 22,00 | 0,55% | | 2222,00 | 55,55% | | | R\$ 13.398,40 | R\$ 17.104,10 |
| 2 | TUBOS E CONEXÕES | | | | R\$ 244.605,18 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 600,00 | R\$ 19,82 | R\$ 11.769,24 | 40,00 | 6,67% | | 60,00 | 10,00% | | 100,00 | 16,67% | | | R\$ 1.176,92 | R\$ 1.961,54 |
| 2.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 600,00 | R\$ 22,62 | R\$ 13.573,41 | 40,00 | 6,67% | | 60,00 | 10,00% | | 100,00 | 16,67% | | | R\$ 1.357,34 | R\$ 2.262,23 |
| 2.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 300,00 | R\$ 31,07 | R\$ 9.321,65 | 25,00 | 8,33% | | 40,00 | 13,33% | | 65,00 | 21,67% | | | R\$ 1.242,89 | R\$ 2.019,69 |
| 2.4 | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 40 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648) | M | 200,00 | R\$ 13,78 | R\$ 2.756,00 | 25,00 | 12,50% | | 50,00 | 25,00% | | 75,00 | 37,50% | | | R\$ 689,00 | R\$ 1.033,50 |
| 2.5 | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648) | M | 2.000,00 | R\$ 15,11 | R\$ 30.220,00 | 25,00 | 1,25% | | 50,00 | 2,50% | | 75,00 | 3,75% | | | R\$ 756,50 | R\$ 1.133,25 |
| 2.6 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 1.000,00 | R\$ 28,03 | R\$ 28.033,90 | | 0,00% | | 10,00 | 1,00% | | 10,00 | 1,00% | | | R\$ 280,34 | R\$ 280,34 |
| 2.7 | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 75 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648) | M | 300,00 | R\$ 41,20 | R\$ 12.360,00 | | 0,00% | | 5,00 | 1,67% | | 5,00 | 1,67% | | | R\$ 206,00 | R\$ 206,00 |
| 2.8 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 40,00 | R\$ 10,55 | R\$ 421,82 | 8,00 | 20,00% | | 8,00 | 20,00% | | 16,00 | 40,00% | | | R\$ 84,36 | R\$ 168,73 |
| 2.9 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 60,00 | R\$ 12,46 | R\$ 747,32 | 10,00 | 16,67% | | 10,00 | 16,67% | | 20,00 | 33,33% | | | R\$ 124,55 | R\$ 249,11 |
| 2.10 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 40,00 | R\$ 16,16 | R\$ 646,46 | 10,00 | 25,00% | | 10,00 | 25,00% | | 20,00 | 50,00% | | | R\$ 161,61 | R\$ 323,23 |
| 2.11 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 40,00 | R\$ 18,33 | R\$ 733,01 | 8,00 | 20,00% | | 8,00 | 20,00% | | 16,00 | 40,00% | | | R\$ 146,60 | R\$ 293,20 |
| 2.12 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 40,00 | R\$ 13,20 | R\$ 528,05 | | 0,00% | | 5,00 | 12,50% | | 5,00 | 12,50% | | | R\$ 66,01 | R\$ 66,01 |
| 2.13 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 40,00 | R\$ 18,50 | R\$ 740,07 | | 0,00% | | 5,00 | 12,50% | | 5,00 | 12,50% | | | R\$ 92,51 | R\$ 92,51 |
| 2.14 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 200,00 | R\$ 21,42 | R\$ 4.284,10 | | 0,00% | | 5,00 | 2,50% | | 5,00 | 2,50% | | | R\$ 107,10 | R\$ 107,10 |



| CONTRATADA | | PREGÃO ELETRÔNICO | | 011/2025 | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|------------|------------|
| CNPJ | | 00.175.218/0001-87 | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO | | 177/2025 | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATANTE | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARANHÃO | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO REF. | | 31 DE OUTUBRO DE 2025 A 16 DE ABRIL DE 2026 | | | | | | | | | | | | |
| DATA: | | 16 DE ABRIL DE 2026 | | | | | | | | | | | | |
| SEGUNDA PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ | ACUMULADO ANTERIOR | | | ACUMULADO ATUAL | | | VALORES FINAIS | | |
| | | | | | | QUANT. % | QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE | QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE | QUANT. % | QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE | QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE | ATUAL | ACUM. | |
| 2.15 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 150,00 | R\$ 65,21 | R\$ 9.781,30 | 0,00% | | 0,00% | 5,00 | 3,33% | 5,00 | 3,33% | R\$ 326,04 | R\$ 326,04 |
| 2.16 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 200,00 | R\$ 5,69 | R\$ 1.137,99 | 0,00% | | 0,00% | 5,00 | 2,50% | 5,00 | 2,50% | R\$ 28,45 | R\$ 28,45 |
| 2.17 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 200,00 | R\$ 15,34 | R\$ 3.068,32 | 0,00% | | 0,00% | 5,00 | 2,50% | 5,00 | 2,50% | R\$ 76,71 | R\$ 76,71 |
| 2.18 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 50,00 | R\$ 8,54 | R\$ 427,20 | 0,00% | | 0,00% | 5,00 | 10,00% | 5,00 | 10,00% | R\$ 42,72 | R\$ 42,72 |
| 2.19 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 50,00 | R\$ 9,21 | R\$ 460,68 | 0,00% | | 0,00% | 5,00 | 10,00% | 5,00 | 10,00% | R\$ 46,07 | R\$ 46,07 |
| 2.20 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 300,00 | R\$ 10,91 | R\$ 3.271,68 | 0,00% | | 0,00% | 5,00 | 1,67% | 5,00 | 1,67% | R\$ 54,53 | R\$ 54,53 |
| 2.21 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 300,00 | R\$ 21,29 | R\$ 6.387,98 | 0,00% | | 0,00% | 5,00 | 1,67% | 5,00 | 1,67% | R\$ 106,47 | R\$ 106,47 |
| 2.22 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 300,00 | R\$ 30,11 | R\$ 9.033,59 | 0,00% | | 0,00% | 5,00 | 1,67% | 5,00 | 1,67% | R\$ 150,56 | R\$ 150,56 |
| 2.23 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 40,00 | R\$ 34,78 | R\$ 1.391,29 | 0,00% | | 0,00% | 2,00 | 5,00% | 2,00 | 5,00% | R\$ 69,56 | R\$ 69,56 |
| 2.24 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 100,00 | R\$ 33,99 | R\$ 3.398,91 | 0,00% | | 0,00% | 2,00 | 2,00% | 2,00 | 2,00% | R\$ 67,98 | R\$ 67,98 |
| 2.25 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 100,00 | R\$ 53,86 | R\$ 5.385,61 | 0,00% | | 0,00% | 2,00 | 2,00% | 2,00 | 2,00% | R\$ 107,71 | R\$ 107,71 |
| 2.26 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 40,00 | R\$ 14,87 | R\$ 594,96 | 0,00% | | 0,00% | 5,00 | 12,50% | 5,00 | 12,50% | R\$ 74,37 | R\$ 74,37 |
| 2.27 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 40,00 | R\$ 17,46 | R\$ 698,37 | 0,00% | | 0,00% | 5,00 | 12,50% | 5,00 | 12,50% | R\$ 87,30 | R\$ 87,30 |
| 2.28 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 40,00 | R\$ 28,05 | R\$ 1.122,02 | 0,00% | | 0,00% | 5,00 | 12,50% | 5,00 | 12,50% | R\$ 140,25 | R\$ 140,25 |
| 2.29 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 40,00 | R\$ 34,61 | R\$ 1.384,43 | 0,00% | | 0,00% | 5,00 | 12,50% | 5,00 | 12,50% | R\$ 173,05 | R\$ 173,05 |
| 2.30 | PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 40,00 | R\$ 46,66 | R\$ 1.866,27 | 0,00% | | 0,00% | 5,00 | 12,50% | 5,00 | 12,50% | R\$ 233,28 | R\$ 233,28 |



| CONTRATADA | | SEGUNDA PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS | | | | | | | | | | VALORES FINAIS | |
|---|---|--|--------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------------|------------|
| CNPJ | | QUANT. | | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ | QUANT. % | QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE | QUANT. % | QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE | QUANT. % | QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE | ATUAL | ACUM. |
| 00.175.218/0001-87 | | 60,00 | | R\$ 9,03 | R\$ 542,03 | 0,00% | | 5,00 | 8,33% | 5,00 | | R\$ 45,17 | R\$ 45,17 |
| 011/2025 | | 60,00 | | R\$ 6,33 | R\$ 379,57 | 0,00% | | 5,00 | 8,33% | 5,00 | | R\$ 31,63 | R\$ 31,63 |
| 177/2025 | | 100,00 | | R\$ 12,46 | R\$ 1.245,66 | 0,00% | | 5,00 | 5,00% | 5,00 | | R\$ 62,28 | R\$ 62,28 |
| 16 DE ABRIL DE 2026 | | 60,00 | | R\$ 6,93 | R\$ 416,03 | 0,00% | | 5,00 | 8,33% | 5,00 | | R\$ 34,67 | R\$ 34,67 |
| 31 DE OUTUBRO DE 2025 A 16 DE ABRIL DE 2026 | | 60,00 | | R\$ 8,25 | R\$ 495,02 | 0,00% | | 5,00 | 8,33% | 5,00 | | R\$ 41,25 | R\$ 41,25 |
| 16 DE ABRIL DE 2026 | | 60,00 | | R\$ 11,53 | R\$ 691,79 | 0,00% | | 8,00 | 13,33% | 8,00 | | R\$ 92,24 | R\$ 92,24 |
| 16 DE ABRIL DE 2026 | | 30,00 | | R\$ 12,51 | R\$ 375,27 | 0,00% | | 5,00 | 16,67% | 5,00 | | R\$ 62,55 | R\$ 62,55 |
| 16 DE ABRIL DE 2026 | | 200,00 | | R\$ 13,54 | R\$ 2.708,57 | 0,00% | | 5,00 | 2,50% | 5,00 | | R\$ 67,71 | R\$ 67,71 |
| 16 DE ABRIL DE 2026 | | 300,00 | | R\$ 35,61 | R\$ 10.681,68 | 0,00% | | 5,00 | 1,67% | 5,00 | | R\$ 178,03 | R\$ 178,03 |
| 16 DE ABRIL DE 2026 | | 150,00 | | R\$ 38,97 | R\$ 5.846,01 | 0,00% | | 5,00 | 3,33% | 5,00 | | R\$ 194,87 | R\$ 194,87 |
| 16 DE ABRIL DE 2026 | | 60,00 | | R\$ 88,61 | R\$ 4.116,60 | 0,00% | | 5,00 | 8,33% | 5,00 | | R\$ 343,05 | R\$ 343,05 |
| 16 DE ABRIL DE 2026 | | 80,00 | | R\$ 14,10 | R\$ 1.127,88 | 0,00% | | 5,00 | 6,25% | 5,00 | | R\$ 70,49 | R\$ 70,49 |
| 16 DE ABRIL DE 2026 | | 80,00 | | R\$ 11,00 | R\$ 880,07 | 0,00% | | 5,00 | 6,25% | 5,00 | | R\$ 55,00 | R\$ 55,00 |
| 16 DE ABRIL DE 2026 | | 80,00 | | R\$ 21,55 | R\$ 1.723,78 | 0,00% | | 5,00 | 6,25% | 5,00 | | R\$ 107,74 | R\$ 107,74 |
| 16 DE ABRIL DE 2026 | | 80,00 | | R\$ 42,47 | R\$ 3.397,28 | 0,00% | | 5,00 | 6,25% | 5,00 | | R\$ 212,33 | R\$ 212,33 |
| 16 DE ABRIL DE 2026 | | 40,00 | | R\$ 23,71 | R\$ 948,32 | 0,00% | | 5,00 | 12,50% | 5,00 | | R\$ 118,54 | R\$ 118,54 |
| 16 DE ABRIL DE 2026 | | 50,00 | | R\$ 25,39 | R\$ 1.289,48 | 0,00% | | 5,00 | 10,00% | 5,00 | | R\$ 126,95 | R\$ 126,95 |
| 2.31 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 | UN | 60,00 | R\$ 9,03 | R\$ 542,03 | 0,00% | | 5,00 | 8,33% | 5,00 | | R\$ 45,17 | R\$ 45,17 |
| 2.32 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 | UN | 60,00 | R\$ 6,33 | R\$ 379,57 | 0,00% | | 5,00 | 8,33% | 5,00 | | R\$ 31,63 | R\$ 31,63 |
| 2.33 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 | UN | 100,00 | R\$ 12,46 | R\$ 1.245,66 | 0,00% | | 5,00 | 5,00% | 5,00 | | R\$ 62,28 | R\$ 62,28 |
| 2.34 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 | UN | 60,00 | R\$ 6,93 | R\$ 416,03 | 0,00% | | 5,00 | 8,33% | 5,00 | | R\$ 34,67 | R\$ 34,67 |
| 2.35 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 | UN | 60,00 | R\$ 8,25 | R\$ 495,02 | 0,00% | | 5,00 | 8,33% | 5,00 | | R\$ 41,25 | R\$ 41,25 |
| 2.36 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 | UN | 60,00 | R\$ 11,53 | R\$ 691,79 | 0,00% | | 8,00 | 13,33% | 8,00 | | R\$ 92,24 | R\$ 92,24 |
| 2.37 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 | UN | 30,00 | R\$ 12,51 | R\$ 375,27 | 0,00% | | 5,00 | 16,67% | 5,00 | | R\$ 62,55 | R\$ 62,55 |
| 2.38 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 | UN | 200,00 | R\$ 13,54 | R\$ 2.708,57 | 0,00% | | 5,00 | 2,50% | 5,00 | | R\$ 67,71 | R\$ 67,71 |
| 2.39 | LUVA AÇO GALV. D=32MM (1.1/4") A 50MM (2") | UN | 300,00 | R\$ 35,61 | R\$ 10.681,68 | 0,00% | | 5,00 | 1,67% | 5,00 | | R\$ 178,03 | R\$ 178,03 |
| 2.40 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 | UN | 150,00 | R\$ 38,97 | R\$ 5.846,01 | 0,00% | | 5,00 | 3,33% | 5,00 | | R\$ 194,87 | R\$ 194,87 |
| 2.41 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCÁVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO | UN | 60,00 | R\$ 88,61 | R\$ 4.116,60 | 0,00% | | 5,00 | 8,33% | 5,00 | | R\$ 343,05 | R\$ 343,05 |
| 2.42 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 80 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 | UN | 80,00 | R\$ 14,10 | R\$ 1.127,88 | 0,00% | | 5,00 | 6,25% | 5,00 | | R\$ 70,49 | R\$ 70,49 |
| 2.43 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024 | UN | 80,00 | R\$ 11,00 | R\$ 880,07 | 0,00% | | 5,00 | 6,25% | 5,00 | | R\$ 55,00 | R\$ 55,00 |
| 2.44 | TE 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON DIAM = 40MM | UN | 80,00 | R\$ 21,55 | R\$ 1.723,78 | 0,00% | | 5,00 | 6,25% | 5,00 | | R\$ 107,74 | R\$ 107,74 |
| 2.45 | TE 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON DIAM = 60MM | UN | 80,00 | R\$ 42,47 | R\$ 3.397,28 | 0,00% | | 5,00 | 6,25% | 5,00 | | R\$ 212,33 | R\$ 212,33 |
| 2.46 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 | UN | 40,00 | R\$ 23,71 | R\$ 948,32 | 0,00% | | 5,00 | 12,50% | 5,00 | | R\$ 118,54 | R\$ 118,54 |
| 2.47 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024 | UN | 50,00 | R\$ 25,39 | R\$ 1.289,48 | 0,00% | | 5,00 | 10,00% | 5,00 | | R\$ 126,95 | R\$ 126,95 |



| CONTRATADA | | PREGÃO ELETRÔNICO | | 011/2025 | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|--------|----------------------|
| CNPJ | | 00.175.218/0001-87 | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO | | PROCESSO ADM | | 1237/2025 | | | | | | | | | | |
| CONTRATANTE | | | | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARANHÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO REF. | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 DE OUTUBRO DE 2025 A 16 DE ABRIL DE 2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA: | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 DE ABRIL DE 2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGUNDA PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ | ACUMULADO ANTERIOR | | | ACUMULADO ATUAL | | | VALORES FINAIS | | |
| | | | | | | QUANT. % | QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE | QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE | QUANT. % | QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE | QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE | | | |
| 2.48 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DIÂM = 60 X 40MM REV. 01 - 10/2022 | un | 80,00 | R\$ 29,31 | R\$ 2.344,47 | 0,00% | | | 5,00 | 6,25% | | 5,00 | 6,25% | R\$ 146,53 |
| 2.49 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DIÂM = 60 X 25MM | un | 80,00 | R\$ 23,52 | R\$ 1.881,38 | 0,00% | | | 5,00 | 6,25% | | 5,00 | 6,25% | R\$ 117,59 |
| 2.50 | REGISTRO ESFERA PVC SOLDÁVEL Ø 50MM | un | 200,00 | R\$ 42,53 | R\$ 8.506,00 | 0,00% | | | 5,00 | 2,50% | | 5,00 | 2,50% | R\$ 212,65 |
| 2.51 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LUVA DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" | un | 50,00 | R\$ 37,53 | R\$ 1.876,40 | 0,00% | | | 5,00 | 10,00% | | 5,00 | 10,00% | R\$ 187,64 |
| 2.52 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021 | UN | 100,00 | R\$ 136,91 | R\$ 13.690,90 | 0,00% | | | 5,00 | 5,00% | | 5,00 | 5,00% | R\$ 684,55 |
| 2.53 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO ASSENTO BRONZE DE 1/2" | un | 50,00 | R\$ 58,44 | R\$ 2.922,11 | 0,00% | | | 5,00 | 10,00% | | 5,00 | 10,00% | R\$ 292,21 |
| 2.54 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4" | UN | 40,00 | R\$ 70,79 | R\$ 2.831,60 | 0,00% | | | 5,00 | 12,50% | | 5,00 | 12,50% | R\$ 353,95 |
| 2.55 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 40,00 | R\$ 25,52 | R\$ 1.020,80 | 0,00% | | | 5,00 | 12,50% | | 5,00 | 12,50% | R\$ 127,60 |
| 2.56 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | 40,00 | R\$ 20,85 | R\$ 834,00 | 0,00% | | | 5,00 | 12,50% | | 5,00 | 12,50% | R\$ 104,25 |
| 2.57 | UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/4" | UN | 30,00 | R\$ 103,33 | R\$ 3.099,90 | 0,00% | | | 5,00 | 16,67% | | 5,00 | 16,67% | R\$ 516,65 |
| 2.58 | UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/2" | UN | 30,00 | R\$ 106,90 | R\$ 3.207,00 | 0,00% | | | 5,00 | 16,67% | | 5,00 | 16,67% | R\$ 534,50 |
| 3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | R\$ 290.934,33 | | | | 0 | | | | | R\$ 13.622,00 |
| 3.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023. | M | 400,00 | R\$ 5,03 | R\$ 2.011,87 | 12,50% | 50,00 | | 50,00 | 12,50% | | 100,00 | 25,00% | R\$ 251,48 |
| 3.2 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 2,5 MM², 450/750V - FORNECIMENTO | m | 600,00 | R\$ 10,27 | R\$ 6.159,55 | 4,17% | 25,00 | | 50,00 | 8,33% | | 75,00 | 12,50% | R\$ 769,94 |
| 3.3 | RELE DE SOBRECARGA TERMICO, 10-16A | un | 20,00 | R\$ 144,99 | R\$ 2.899,80 | 0,00% | | | | 0,00% | | 0,00 | 0,00% | R\$ - |
| 3.4 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM², 450/750V - FORNECIMENTO | M | 1.000,00 | R\$ 10,96 | R\$ 10.960,00 | 0,00% | | | 20,00 | 2,00% | | 20,00 | 2,00% | R\$ 219,20 |
| 3.5 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4,0 MM², 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2.000,00 | R\$ 20,84 | R\$ 41.673,72 | 0,00% | | | 30,00 | 1,50% | | 30,00 | 1,50% | R\$ 625,11 |
| 3.6 | QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO | UN | 400,00 | R\$ 403,67 | R\$ 161.469,49 | 10,25% | 41,00 | | 22,00 | 5,50% | | 63,00 | 15,75% | R\$ 25.431,45 |
| 3.7 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 100,00 | R\$ 10,47 | R\$ 1.047,00 | 0,00% | | | 10,00 | 10,00% | | 10,00 | 10,00% | R\$ 104,70 |
| 3.8 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X 4,6" MM | UN | 1.000,00 | R\$ 1,04 | R\$ 1.040,00 | 0,00% | | | 80,00 | 8,00% | | 80,00 | 8,00% | R\$ 83,20 |
| 3.9 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 | UN | 100,00 | R\$ 387,18 | R\$ 38.718,44 | 5,00% | 5,00 | | 4,00 | 4,00% | | 9,00 | 9,00% | R\$ 1.548,74 |
| 3.10 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 | UN | 100,00 | R\$ 66,46 | R\$ 6.646,03 | 0,00% | | | 7,00 | 7,00% | | 7,00 | 7,00% | R\$ 465,22 |




| CONTRATADA | | PREGÃO ELETRÔNICO | | 0111/2025 | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------|----------------|
| CNPJ | | 00.175.218/0001-87 | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO | | PROCESSO ADM | | 1237/2025 | | | | | | | | | | | |
| CONTRATANTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARANHÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO REF. 31 DE OUTUBRO DE 2025 A 16 DE ABRIL DE 2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA: 16 DE ABRIL DE 2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGUNDA PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ | ACUMULADO ANTERIOR | | | ACUMULADO ATUAL | | | VALORES FINAIS | | | |
| | | | | | | QUANT. % | EXCEDENTE/ DIVERGENTE | QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE | QUANT. % | EXCEDENTE/ DIVERGENTE | QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE | QUANT. % | EXCEDENTE/ DIVERGENTE | QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE | QUANT. % |
| 3.11 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 | UN | 100,00 | R\$ 69,98 | R\$ 6.998,18 | | 0,00% | | 6,00 | 6,00% | | 6,00 | 6,00% | R\$ 419,89 | R\$ 419,89 |
| 3.12 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 | UN | 100,00 | R\$ 55,17 | R\$ 5.516,80 | | 0,00% | | 4,00 | 4,00% | | 4,00 | 4,00% | R\$ 220,67 | R\$ 220,67 |
| 3.13 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 | UN | 100,00 | R\$ 57,93 | R\$ 5.793,43 | | 0,00% | | 5,00 | 5,00% | | 5,00 | 5,00% | R\$ 289,67 | R\$ 289,67 |
| 4 | RESERVATÓRIOS | | | | R\$ 302.282,83 | | | | | | | | | R\$ 13.842,13 | R\$ 60.913,12 |
| 4.1 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021 | UN | 10,00 | R\$ 1.281,87 | R\$ 12.818,73 | 2,00 | 20,00% | | 2,00 | 20,00% | | 4,00 | 40,00% | R\$ 2.563,75 | R\$ 5.127,49 |
| 4.2 | CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 5.000 LITROS | un | 10,00 | R\$ 3.158,78 | R\$ 31.587,85 | 2,00 | 20,00% | | 2,00 | 20,00% | | 4,00 | 40,00% | R\$ 6.317,57 | R\$ 12.635,14 |
| 4.3 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021 | UN | 25,00 | R\$ 4.960,82 | R\$ 124.020,44 | 5,00 | 20,00% | | 1,00 | 4,00% | | 6,00 | 24,00% | R\$ 4.960,82 | R\$ 29.764,90 |
| 4.4 | CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 15.000 LITROS REV.01 - 10/2022 | un | 20,00 | R\$ 6.692,79 | R\$ 133.855,81 | 2,00 | 10,00% | | | 0,00% | | 2,00 | 10,00% | R\$ - | R\$ 13.385,58 |
| 5 | BASE PARA CAIXA D'ÁGUA | | | | R\$ 529.004,99 | | | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 5.1 | TORRE ELEVADA PRÉ-MOLDADA DE 6,00M DE ALTURA PARA RESERVATÓRIO DE 5.000L | und | 4,00 | R\$ 13.754,24 | R\$ 55.016,96 | | 0,00% | | | 0,00% | | 0,00 | 0,00% | R\$ - | R\$ - |
| 5.2 | TORRE ELEVADA PRÉ-MOLDADA DE 6,00M DE ALTURA PARA RESERVATÓRIO DE 10.000L | und | 16,00 | R\$ 16.259,56 | R\$ 260.153,02 | | 0,00% | | | 0,00% | | 0,00 | 0,00% | R\$ - | R\$ - |
| 5.3 | TORRE ELEVADA PRÉ-MOLDADA DE 8,00M DE ALTURA PARA RESERVATÓRIO DE 15.000L | und | 10,00 | R\$ 21.383,50 | R\$ 213.835,01 | | 0,00% | | | 0,00% | | 0,00 | 0,00% | R\$ - | R\$ - |
| 6 | ACESSÓRIOS | | | | R\$ 41.207,13 | | | | | | | | | R\$ 20.061,64 | R\$ 20.411,56 |
| 6.1 | BÓIA DE NÍVEL PÉRA C/ CONTRAPESO - 5 METROS DE CABO | UN | 30,00 | R\$ 43,74 | R\$ 1.312,20 | 8,00 | 26,67% | | 4,00 | 13,33% | | 12,00 | 40,00% | R\$ 174,96 | R\$ 524,88 |
| 6.2 | TAMPA DE POÇO CAP. MAGHO REFORÇADO EM 150MM | un | 50,00 | R\$ 339,37 | R\$ 16.968,50 | | 0,00% | | 3,00 | 6,00% | | 3,00 | 6,00% | R\$ 1.018,11 | R\$ 1.018,11 |
| 6.3 | ABRACADEIRA EM FITA DE AÇO 1". COM FECHO RÁPIDO | un | 50,00 | R\$ 11,55 | R\$ 577,43 | | 0,00% | | | 0,00% | | 0,00 | 0,00% | R\$ - | R\$ - |
| 6.4 | MANTA DE FIBRA DE VIDRO 450 G/M² | KG | 50,00 | R\$ 18,08 | R\$ 904,00 | | 0,00% | | | 0,00% | | 0,00 | 0,00% | R\$ - | R\$ - |
| 6.5 | CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA | 100M | 30,00 | R\$ 619,41 | R\$ 18.582,30 | | 0,00% | | 30,00 | ##### | | 30,00 | 100,00% | R\$ 18.582,30 | R\$ 18.582,30 |
| 6.6 | BÓIA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO INFERIOR, MARCA AQUAMATIC OU SIMILAR, CAPACIDADE 30 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 20,00 | R\$ 143,13 | R\$ 2.862,70 | | 0,00% | | | 10,00% | | 2,00 | 10,00% | R\$ 286,27 | R\$ 286,27 |
| 7 | BOMBAS | | | | R\$ 840.436,86 | | | | | | | | | R\$ 84.028,94 | R\$ 258.677,66 |
| 7.1 | BOMBA CENTRÍFUGA DE 1/2 CV, INCLUSIVE MAT. DE SUCCÃO | UN | 20,00 | R\$ 783,31 | R\$ 15.666,14 | 11,00 | 55,00% | | 8,00 | 40,00% | | 19,00 | 95,00% | R\$ 6.266,45 | R\$ 14.862,83 |
| 7.2 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT = 1,0CV - Q = 4,00 M³/H - 43,00 MCA | UN | 20,00 | R\$ 2.115,50 | R\$ 42.310,00 | 6,00 | 30,00% | | | 0,00% | | 6,00 | 30,00% | R\$ - | R\$ 12.693,00 |
| 7.3 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT = 1,5CV - Q = 5,00 M³/H - 53,00 MCA | UN | 80,00 | R\$ 3.038,00 | R\$ 243.040,14 | 25,00 | 31,25% | | 16,00 | 20,00% | | 41,00 | 51,25% | R\$ 48.608,03 | R\$ 124.558,07 |
| 7.4 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT = 2,0CV - Q = 6,00 M³/H - 46,00 MCA | UN | 20,00 | R\$ 3.519,22 | R\$ 70.384,40 | 13,00 | 65,00% | | 7,00 | 35,00% | | 20,00 | 100,00% | R\$ 24.634,54 | R\$ 70.384,40 |



| CONTRATADA | | ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA | | PREGÃO ELETRÔNICO | | 01/11/2025 | | | | | | | |
|--|--|---|--------|--------------------|------------------|--|------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|
| CNPJ | | 00.175.218/0001-87 | | | | | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO | | 177/2025 | | PROCESSO ADM | | 1237/2025 | | | | | | | |
| CONTRATANTE | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARANHÃO | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO REF. | | 31 DE OUTUBRO DE 2025 A 16 DE ABRIL DE 2026 | | | | | | | | | | | |
| DATA: | | 16 DE ABRIL DE 2026 | | | | | | | | | | | |
| SEGUNDA PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ | ACUMULADO ANTERIOR | | | ACUMULADO ATUAL | | | VALORES FINAIS | |
| | | | | | | QUANT. % | QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE | QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE | QUANT. % | QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE | QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE | | |
| 7.5 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=2,5CV - Q = 7,00 M3/H - 53,00 MCA | UN | 30,00 | R\$ 4.128,80 | R\$ 123.864,00 | 0,00% | | 0,00% | 0,00% | | R\$ - | R\$ - | |
| 7.6 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=3,0CV - Q = 9,00 M3/H - 52,00 MCA | UN | 25,00 | R\$ 4.519,92 | R\$ 112.998,00 | 7,00 | 28,00% | 4,00% | 8,00 | 32,00% | R\$ 4.519,92 | R\$ 36.159,36 | |
| 7.7 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=4,0CV - Q = 5,80 L/S - HMAN = 10,60 MCA | UN | 10,00 | R\$ 6.110,89 | R\$ 61.108,90 | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | R\$ - | R\$ - | |
| 7.8 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=4,5CV - Q = 30,00 M3/H - HMAN = 28,00 MCA | UN | 5,00 | R\$ 6.594,44 | R\$ 32.972,20 | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | R\$ - | R\$ - | |
| 7.9 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=5,0CV - DN 97MM - Q = 1,12 M3/H - 129,21 MCA - 3.500 RPM | UN | 15,00 | R\$ 7.210,84 | R\$ 108.162,60 | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | R\$ - | R\$ - | |
| 7.10 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 18 M/18,10 M3/H A 121 M/2,90 M3/H | UN | 3,00 | R\$ 9.976,83 | R\$ 29.930,49 | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | R\$ - | R\$ - | |
| | | | | VALOR DO ORÇAMENTO | R\$ 2.501.924,56 | | | | | | | R\$ 156.130,41 | R\$ 464.377,95 |
| | | | | VALOR DO BDI | R\$ 748.075,44 | | | | | | | R\$ 46.682,99 | R\$ 138.849,01 |
| | | | | VALOR TOTAL | R\$ 3.250.000,00 | 12,32% | | | 18,56% | | | R\$ 202.813,40 | R\$ 603.226,96 |
| VALOR CONTRATADO: R\$ 3.250.000,00 (TRÊS MILHÕES E DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) | | SALDO DA PROPOSTA: | | R\$ 2.646.775,04 | | VALOR DA 03ª MEDIÇÃO R\$: 202.813,40 (DUZENTOS E DOIS MIL, OITOCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) | | | | | | | |

Hérica Silva Miranda
 CPF nº 011.773-87
 Rua Maria
 ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

R\$ 202.813,40

A ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 00.175.218/0001-87, sediada na Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão, CEP 65.070-100, por intermédio da representante legal Sra. HÉRIKA SILVA MENDONÇA, portadora do CPF 807.035.773-87, solicita o pagamento, da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, MARANHÃO**, do valor de **R\$ 202.813,40 (Duzentos e Dois Mil, Oitocentos e Treze Reais e Quarenta Centavos)**, conforme Nota Fiscal 00000042, referente à **medição 03** dos serviços (período de 31 de outubro de 2025 a 16 de abril de 2026) dos **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA**, objeto do PE N° 011/2025, processo administrativo 1237/2025.

São Luís, 17 de abril de 2026.

Atenciosamente,

Hérika Silva Mendonça
CPF: 807.035.773-87
Proprietária
ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA

ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA

HÉRIKA SILVA MENDONÇA

CPF: 807.035.773-87

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CONTRATADO | | | MEDIÇÃO ATUAL | | | ACUMULADO | | | VALOR FINAL | | | |
|------------------------------|------------|--|------------|--------|--------------------|-----------------|----------------|------|-----------------------------|--------|--------|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| | | | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ | QUANT. | % | QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE | QUANT. | % | | QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.1 | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL (EIXO VERTICAL) EM POÇOS TUBULARES, POTÊNCIA ATE 5 CV | CAEMA | UN | 200,00 | R\$ 195,16 | R\$ 39.031,86 | 80 | 40,00% | 25,00 | 12,50% | 105,00 | 52,50% | R\$ 4.878,98 | R\$ 20.491,73 |
| 1.2 | 240425 | LIMPEZA COM COMPRESSOR | CAEMA | H | 400,00 | R\$ 141,25 | R\$ 56.500,00 | | 0,00% | 10,00 | 2,50% | 10,00 | 2,50% | R\$ 1.412,50 | R\$ 1.412,50 |
| 1.3 | 240431 | TESTE DE PRODUÇÃO COM COMPRESSOR | CAEMA | H | 400,00 | R\$ 141,25 | R\$ 56.500,00 | 48 | 12,00% | 10,00 | 2,50% | 58,00 | 14,50% | R\$ 8.192,50 | R\$ 8.192,50 |
| 1.4 | 240446 | DESINFECÇÃO | CAEMA | M3 | 50,00 | R\$ 2.473,48 | R\$ 123.674,00 | 10 | 20,00% | 5,00 | 10,00% | 15,00 | 30,00% | R\$ 247,35 | R\$ 742,04 |
| 1.5 | E200330001 | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA 7/ÁGUA F/OU ESGOTO | CAEMA | UN | 50,00 | R\$ 536,81 | R\$ 26.840,50 | 5 | 10,00% | 5,00 | 10,00% | 10,00 | 20,00% | R\$ 1.666,10 | R\$ 5.368,10 |
| 1.6 | E200330002 | ANÁLISE BACTERIOLÓGICA 7/ÁGUA F/OU ESGOTO | CAEMA | UN | 50,00 | R\$ 33,22 | R\$ 1.661,00 | 3 | 6,00% | 5,00 | 10,00% | 10,00 | 20,00% | R\$ 166,10 | R\$ 536,81 |
| 1.7 | 520182 | MANUTENÇÃO MECÂNICA DE COMPRESSOR DE AR | CAEMA | H | 400,00 | R\$ 2.116,99 | R\$ 846.796,00 | 30 | 7,50% | 30,00 | 7,50% | 30,00 | 7,50% | R\$ 1.268,39 | R\$ 1.268,39 |
| 1.8 | 240490 | DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO SUBMERSO | CAEMA | M | 7,90 | R\$ 31.586,22 | R\$ 248.670,00 | 2200 | 55,00% | 22,00 | 55,00% | 2222,00 | 55,55% | R\$ 173,72 | R\$ 17.546,15 |
| 1.9 | 240492 | MONTAGEM DO EQUIPAMENTO SUBMERSO | CAEMA | M | 4.000,00 | R\$ 36.743,20 | R\$ 147.072,80 | 2200 | 55,00% | 22,00 | 55,00% | 2222,00 | 55,55% | R\$ 202,09 | R\$ 20.410,85 |
| TUBOS E CONEXÕES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2.1 | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | SINAPI | M | 600,00 | R\$ 19,62 | R\$ 11.797,24 | 40 | 6,67% | 60,00 | 10,00% | 100,00 | 16,67% | R\$ 1.176,92 | R\$ 1.961,54 |
| 2.2 | 89356 | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | SINAPI | M | 600,00 | R\$ 22,62 | R\$ 13.573,41 | 40 | 6,67% | 60,00 | 10,00% | 100,00 | 16,67% | R\$ 1.357,34 | R\$ 2.262,23 |
| 2.3 | 89357 | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | SINAPI | M | 300,00 | R\$ 31,07 | R\$ 9.321,65 | 25 | 8,33% | 40,00 | 13,33% | 65,00 | 21,67% | R\$ 1.242,89 | R\$ 2.019,69 |
| 2.4 | 00009874 | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 40 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 200,00 | R\$ 13,78 | R\$ 2.756,00 | 25 | 12,50% | 50,00 | 25,00% | 75,00 | 37,50% | R\$ 689,00 | R\$ 1.033,50 |
| 2.5 | 00009875 | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 2.000,00 | R\$ 15,11 | R\$ 30.220,00 | 25 | 1,25% | 50,00 | 2,50% | 75,00 | 3,75% | R\$ 795,50 | R\$ 1.133,25 |
| 2.6 | 89450 | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 1.000,00 | R\$ 28,03 | R\$ 28.030,00 | | 0,00% | 10,00 | 1,00% | 10,00 | 1,00% | R\$ 280,34 | R\$ 280,34 |
| 2.7 | 00009871 | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 75 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 300,00 | R\$ 41,20 | R\$ 12.360,00 | | 0,00% | 5,00 | 1,67% | 5,00 | 1,67% | R\$ 206,00 | R\$ 206,00 |
| 2.8 | 89393 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | SINAPI | UN | 40,00 | R\$ 10,55 | R\$ 421,82 | 8 | 20,00% | 8,00 | 20,00% | 16,00 | 40,00% | R\$ 84,36 | R\$ 168,73 |
| 2.9 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | SINAPI | UN | 60,00 | R\$ 12,46 | R\$ 747,32 | 10 | 16,67% | 10,00 | 16,67% | 20,00 | 33,33% | R\$ 124,55 | R\$ 249,11 |
| 2.10 | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 40,00 | R\$ 16,16 | R\$ 646,46 | 10 | 25,00% | 10,00 | 25,00% | 20,00 | 50,00% | R\$ 161,61 | R\$ 323,23 |
| 2.11 | 89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 40,00 | R\$ 18,33 | R\$ 733,01 | 8 | 20,00% | 8,00 | 20,00% | 16,00 | 40,00% | R\$ 146,60 | R\$ 293,20 |
| 2.12 | 89442 | TE DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | SINAPI | UN | 40,00 | R\$ 13,20 | R\$ 528,05 | | 0,00% | 5,00 | 12,50% | 5,00 | 12,50% | R\$ 66,01 | R\$ 66,01 |
| 2.13 | 89499 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | SINAPI | UN | 40,00 | R\$ 18,50 | R\$ 740,07 | | 0,00% | 5,00 | 12,50% | 5,00 | 12,50% | R\$ 92,51 | R\$ 92,51 |
| 2.14 | 89503 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | SINAPI | UN | 200,00 | R\$ 21,42 | R\$ 4.284,10 | | 0,00% | 5,00 | 2,50% | 5,00 | 2,50% | R\$ 107,10 | R\$ 107,10 |
| 2.15 | 89517 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | SINAPI | UN | 150,00 | R\$ 65,21 | R\$ 9.781,30 | | 0,00% | 5,00 | 3,33% | 5,00 | 3,33% | R\$ 326,04 | R\$ 326,04 |
| 2.16 | 89371 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | SINAPI | UN | 200,00 | R\$ 5,69 | R\$ 1.137,99 | | 0,00% | 5,00 | 2,50% | 5,00 | 2,50% | R\$ 28,45 | R\$ 28,45 |
| 2.17 | 89530 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | SINAPI | UN | 200,00 | R\$ 15,34 | R\$ 3.068,32 | | 0,00% | 5,00 | 2,50% | 5,00 | 2,50% | R\$ 76,71 | R\$ 76,71 |
| 2.18 | 89431 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | SINAPI | UN | 50,00 | R\$ 8,54 | R\$ 427,20 | | 0,00% | 5,00 | 10,00% | 5,00 | 10,00% | R\$ 42,72 | R\$ 42,72 |
| 2.19 | 89558 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 50,00 | R\$ 9,21 | R\$ 460,68 | | 0,00% | 5,00 | 10,00% | 5,00 | 10,00% | R\$ 46,07 | R\$ 46,07 |
| 2.20 | 89575 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | SINAPI | UN | 300,00 | R\$ 10,91 | R\$ 3.271,68 | | 0,00% | 5,00 | 1,67% | 5,00 | 1,67% | R\$ 54,53 | R\$ 54,53 |
| 2.21 | 89597 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | SINAPI | UN | 300,00 | R\$ 21,29 | R\$ 6.387,98 | | 0,00% | 5,00 | 1,67% | 5,00 | 1,67% | R\$ 106,47 | R\$ 106,47 |
| 2.22 | 89611 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | SINAPI | UN | 300,00 | R\$ 30,11 | R\$ 9.033,59 | | 0,00% | 5,00 | 1,67% | 5,00 | 1,67% | R\$ 150,56 | R\$ 150,56 |
| 2.23 | 94705 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1.1/4". INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2024 | SINAPI | UN | 40,00 | R\$ 34,78 | R\$ 1.391,29 | | 0,00% | 2,00 | 5,00% | 2,00 | 5,00% | R\$ 69,56 | R\$ 69,56 |
| 2.24 | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1.1/2". INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2024 | SINAPI | UN | 100,00 | R\$ 33,99 | R\$ 3.398,91 | | 0,00% | 2,00 | 2,00% | 2,00 | 2,00% | R\$ 67,98 | R\$ 67,98 |
| 2.25 | 94707 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 1.1/2". INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2024 | SINAPI | UN | 100,00 | R\$ 53,86 | R\$ 5.385,61 | | 0,00% | 2,00 | 2,00% | 2,00 | 2,00% | R\$ 107,71 | R\$ 107,71 |
| 2.26 | 89418 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | SINAPI | UN | 40,00 | R\$ 14,87 | R\$ 594,96 | | 0,00% | 5,00 | 12,50% | 5,00 | 12,50% | R\$ 74,37 | R\$ 74,37 |
| 2.27 | 89425 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | SINAPI | UN | 40,00 | R\$ 17,46 | R\$ 698,37 | | 0,00% | 5,00 | 12,50% | 5,00 | 12,50% | R\$ 87,30 | R\$ 87,30 |
| 2.28 | 89432 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | SINAPI | UN | 40,00 | R\$ 28,05 | R\$ 1.122,02 | | 0,00% | 5,00 | 12,50% | 5,00 | 12,50% | R\$ 140,25 | R\$ 140,25 |
| 2.29 | 89577 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | SINAPI | UN | 40,00 | R\$ 34,61 | R\$ 1.384,43 | | 0,00% | 5,00 | 12,50% | 5,00 | 12,50% | R\$ 173,05 | R\$ 173,05 |
| 2.30 | 89598 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | SINAPI | UN | 40,00 | R\$ 46,66 | R\$ 1.866,27 | | 0,00% | 5,00 | 12,50% | 5,00 | 12,50% | R\$ 233,28 | R\$ 233,28 |
| 2.31 | 89426 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | SINAPI | UN | 60,00 | R\$ 9,03 | R\$ 541,03 | | 0,00% | 5,00 | 8,33% | 5,00 | 8,33% | R\$ 45,17 | R\$ 45,17 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|----------------------|------|----------|---------------|-----------------------|--------|-------|---------|--------|---------|----------------------|----------------------|
| 2.32 | 89419 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 60,00 | R\$ 6,33 | R\$ 379,57 | 0,00% | 5,00 | 8,33% | 5,00 | 8,33% | R\$ 31,63 | R\$ 31,63 |
| 2.33 | 89433 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 100,00 | R\$ 12,46 | R\$ 1.245,66 | 0,00% | 5,00 | 5,00% | 5,00 | 5,00% | R\$ 62,28 | R\$ 62,28 |
| 2.34 | 89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 60,00 | R\$ 6,93 | R\$ 416,03 | 0,00% | 5,00 | 8,33% | 5,00 | 8,33% | R\$ 34,67 | R\$ 34,67 |
| 2.35 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 60,00 | R\$ 8,25 | R\$ 495,02 | 0,00% | 5,00 | 8,33% | 5,00 | 8,33% | R\$ 41,25 | R\$ 41,25 |
| 2.36 | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 60,00 | R\$ 11,53 | R\$ 691,79 | 0,00% | 8,00 | 13,33% | 8,00 | 13,33% | R\$ 92,24 | R\$ 92,24 |
| 2.37 | 89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 30,00 | R\$ 12,51 | R\$ 375,27 | 0,00% | 5,00 | 16,67% | 5,00 | 16,67% | R\$ 62,55 | R\$ 62,55 |
| 2.38 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 200,00 | R\$ 13,54 | R\$ 2.708,57 | 0,00% | 5,00 | 2,50% | 5,00 | 2,50% | R\$ 67,71 | R\$ 67,71 |
| 2.39 | C1706 | LUVAÇO GAV. D=32MM (1 1/4") X 50MM (2") | SEINFRA | UN | 300,00 | R\$ 25,61 | R\$ 10.681,66 | 0,00% | 5,00 | 1,67% | 5,00 | 1,67% | R\$ 178,03 | R\$ 178,03 |
| 2.40 | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 150,00 | R\$ 38,97 | R\$ 5.846,01 | 0,00% | 5,00 | 3,33% | 5,00 | 3,33% | R\$ 194,87 | R\$ 194,87 |
| 2.41 | 00011672 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO | SINAPI | UN | 60,00 | R\$ 88,61 | R\$ 4.116,60 | 0,00% | 5,00 | 8,33% | 5,00 | 8,33% | R\$ 343,05 | R\$ 343,05 |
| 2.42 | 103959 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 80,00 | R\$ 14,10 | R\$ 1.127,88 | 0,00% | 5,00 | 6,25% | 5,00 | 6,25% | R\$ 70,49 | R\$ 70,49 |
| 2.43 | 105228 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 80,00 | R\$ 11,00 | R\$ 880,07 | 0,00% | 5,00 | 6,25% | 5,00 | 6,25% | R\$ 55,00 | R\$ 55,00 |
| 2.44 | 501170 | TÉ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 40MM | ORSE | un | 80,00 | R\$ 21,55 | R\$ 1.723,78 | 0,00% | 5,00 | 6,25% | 5,00 | 6,25% | R\$ 107,74 | R\$ 107,74 |
| 2.45 | 501172 | TÉ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60MM | ORSE | un | 80,00 | R\$ 22,47 | R\$ 3.397,28 | 0,00% | 5,00 | 6,25% | 5,00 | 6,25% | R\$ 212,33 | R\$ 212,33 |
| 2.46 | 103041 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 40,00 | R\$ 23,71 | R\$ 948,32 | 0,00% | 5,00 | 12,50% | 5,00 | 12,50% | R\$ 118,54 | R\$ 118,54 |
| 2.47 | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 50,00 | R\$ 25,39 | R\$ 1.269,48 | 0,00% | 5,00 | 10,00% | 5,00 | 10,00% | R\$ 126,95 | R\$ 126,95 |
| 2.48 | 501087 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60 X 40MM REV. 01 - 10/2022 | ORSE | un | 80,00 | R\$ 29,31 | R\$ 2.344,47 | 0,00% | 5,00 | 6,25% | 5,00 | 6,25% | R\$ 146,53 | R\$ 146,53 |
| 2.49 | 501085 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60 X 25MM | ORSE | un | 80,00 | R\$ 23,52 | R\$ 1.881,38 | 0,00% | 5,00 | 6,25% | 5,00 | 6,25% | R\$ 117,59 | R\$ 117,59 |
| 2.50 | 103059 | REGISTRO ESFERA PVC SOLDÁVEL Ø 50MM | ORSE | un | 200,00 | R\$ 22,53 | R\$ 8.506,00 | 0,00% | 5,00 | 2,50% | 5,00 | 2,50% | R\$ 212,65 | R\$ 212,65 |
| 2.51 | 500938 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LUVA DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" | ORSE | un | 30,00 | R\$ 27,33 | R\$ 1.876,40 | 0,00% | 5,00 | 10,00% | 5,00 | 10,00% | R\$ 187,64 | R\$ 187,64 |
| 2.52 | 94493 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 100,00 | R\$ 136,91 | R\$ 13.690,90 | 0,00% | 5,00 | 5,00% | 5,00 | 5,00% | R\$ 684,55 | R\$ 684,55 |
| 2.53 | 510314 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO ASSENTO BRONZE DE 1/2" | ORSE | un | 50,00 | R\$ 58,44 | R\$ 2.922,11 | 0,00% | 5,00 | 10,00% | 5,00 | 10,00% | R\$ 292,21 | R\$ 292,21 |
| 2.54 | 00001788 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4" | SINAPI | UN | 40,00 | R\$ 70,79 | R\$ 2.831,60 | 0,00% | 5,00 | 12,50% | 5,00 | 12,50% | R\$ 353,95 | R\$ 353,95 |
| 2.55 | 00003939 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | SINAPI | UN | 40,00 | R\$ 25,52 | R\$ 1.020,80 | 0,00% | 5,00 | 12,50% | 5,00 | 12,50% | R\$ 127,60 | R\$ 127,60 |
| 2.56 | 00003911 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | SINAPI | UN | 40,00 | R\$ 20,85 | R\$ 834,00 | 0,00% | 5,00 | 12,50% | 5,00 | 12,50% | R\$ 104,25 | R\$ 104,25 |
| 2.57 | 00012440 | UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/4" | SINAPI | UN | 30,00 | R\$ 103,33 | R\$ 3.099,90 | 0,00% | 5,00 | 16,67% | 5,00 | 16,67% | R\$ 516,65 | R\$ 516,65 |
| 2.58 | 00012424 | UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/2" | SINAPI | UN | 30,00 | R\$ 106,90 | R\$ 3.207,00 | 0,00% | 5,00 | 16,67% | 5,00 | 16,67% | R\$ 534,50 | R\$ 534,50 |
| 3 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | 0 | | | | R\$ 13.627,00 | R\$ 32.616,68 |
| 3.1 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 400,00 | R\$ 5,03 | R\$ 2.011,87 | 12,50% | 50,00 | 12,50% | 100,00 | 25,00% | R\$ 251,48 | R\$ 502,97 |
| 3.2 | 505023 | CABO DE COBRE PP CONDPLAST 2 X 2,5 MM ² , 450/750V - FORNECIMENTO | ORSE | m | 600,00 | R\$ 10,27 | R\$ 6.159,55 | 4,17% | 50,00 | 8,33% | 75,00 | 12,50% | R\$ 513,30 | R\$ 769,94 |
| 3.3 | M101705129 | RELÉ DE SOBRECARGA TÉRMICO, 10-16A | CAEMA | un | 20,00 | R\$ 144,99 | R\$ 2.899,80 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | R\$ - | R\$ - |
| 3.4 | 504001 | CABO DE COBRE PP CONDPLAST 4 X 2,5 MM ² , 450/750V - FORNECIMENTO | ORSE | M | 1.000,00 | R\$ 10,96 | R\$ 10.960,00 | 0,00% | 20,00 | 2,00% | 20,00 | 2,00% | R\$ 219,20 | R\$ 219,20 |
| 3.5 | 504119 | CABO DE COBRE PP CONDPLAST 4 X 4,0 MM ² , 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ORSE | M | 2.000,00 | R\$ 20,84 | R\$ 41.673,72 | 0,00% | 30,00 | 1,50% | 30,00 | 1,50% | R\$ 625,11 | R\$ 625,11 |
| 3.6 | C2065 | QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO | SEINFRA | UN | 400,00 | R\$ 403,67 | R\$ 161.469,49 | 10,23% | 22,00 | 5,50% | 63,00 | 15,75% | R\$ 8.880,82 | R\$ 25.431,45 |
| 3.7 | 00020111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | SINAPI | UN | 100,00 | R\$ 10,47 | R\$ 1.047,00 | 0,00% | 10,00 | 10,00% | 10,00 | 10,00% | R\$ 104,70 | R\$ 104,70 |
| 3.8 | 00000408 | ABRACADERA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X 4,6" MM | SINAPI | UN | 1.000,00 | R\$ 1,04 | R\$ 1.040,00 | 0,00% | 80,00 | 8,00% | 80,00 | 8,00% | R\$ 83,20 | R\$ 83,20 |
| 3.9 | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 100,00 | R\$ 387,18 | R\$ 38.718,44 | 5,00% | 4,00 | 4,00% | 9,00 | 9,00% | R\$ 1.548,74 | R\$ 3.484,66 |
| 3.10 | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 100,00 | R\$ 66,46 | R\$ 6.646,03 | 0,00% | 7,00 | 7,00% | 7,00 | 7,00% | R\$ 465,22 | R\$ 465,22 |
| 3.11 | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 100,00 | R\$ 69,98 | R\$ 6.998,18 | 0,00% | 6,00 | 6,00% | 6,00 | 6,00% | R\$ 419,89 | R\$ 419,89 |
| 3.12 | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 100,00 | R\$ 55,17 | R\$ 5.516,80 | 0,00% | 4,00 | 4,00% | 4,00 | 4,00% | R\$ 220,67 | R\$ 220,67 |
| 3.13 | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 100,00 | R\$ 57,93 | R\$ 5.793,43 | 0,00% | 5,00 | 5,00% | 5,00 | 5,00% | R\$ 289,67 | R\$ 289,67 |
| 4 | | RESERVAÇÕES | | | | | R\$ 302.282,83 | | | | | | R\$ 13.642,13 | R\$ 60.913,12 |
| 4.1 | 102615 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SINAPI | UN | 10,00 | R\$ 1.281,87 | R\$ 12.818,73 | 20,00% | 2,00 | 20,00% | 4,00 | 40,00% | R\$ 2.563,75 | R\$ 5.127,49 |
| 4.2 | 501442 | CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 5.000 LITROS | ORSE | un | 10,00 | R\$ 3.138,78 | R\$ 31.387,85 | 20,00% | 2,00 | 20,00% | 4,00 | 40,00% | R\$ 6.317,57 | R\$ 12.635,14 |
| 4.3 | 102619 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SINAPI | UN | 25,00 | R\$ 4.960,82 | R\$ 124.020,44 | 5,00% | 1,00 | 4,00% | 6,00 | 24,00% | R\$ 4.960,82 | R\$ 29.764,90 |
| 4.4 | 501433 | CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 15.000 LITROS REV. 01 - 10/2022 | ORSE | un | 20,00 | R\$ 6.692,79 | R\$ 133.855,81 | 2,00% | 2,00 | 10,00% | 2,00 | 10,00% | R\$ - | R\$ 13.385,58 |
| 5 | | BASE PARA CAIXA D'ÁGUA | | | | | R\$ 529.004,99 | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 5.1 | 53452399 | TORRE ELEVADA PRE-MOLDADA DE 8,00M DE ALTURA PARA RESERVATÓRIO DE 5.000L | Composições Próprias | und | 4,00 | R\$ 13.754,24 | R\$ 55.016,96 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | R\$ - | R\$ - |
| 5.2 | COMP-0001 | TORRE ELEVADA PRE-MOLDADA DE 8,00M DE ALTURA PARA RESERVATÓRIO DE 10.000L | Composições Próprias | und | 16,00 | R\$ 16.259,56 | R\$ 260.153,02 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | R\$ - | R\$ - |
| 5.3 | COMP-0002 | TORRE ELEVADA PRE-MOLDADA DE 8,00M DE ALTURA PARA RESERVATÓRIO DE 15.000L | Composições Próprias | und | 10,00 | R\$ 21.383,50 | R\$ 213.835,01 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | R\$ - | R\$ - |
| 6 | | ACESSÓRIOS | | | | | R\$ 41.207,13 | | | | | | R\$ 20.061,64 | R\$ 20.411,96 |
| 6.1 | 16493 | BÓIA DE NÍVEL PERA/C/ CONTRAFESO - 5 METROS DE CABO | SEINFRA | UN | 30,00 | R\$ 43,74 | R\$ 1.312,20 | 26,67% | 4,00 | 13,33% | 12,00 | 40,00% | R\$ 174,96 | R\$ 524,88 |
| 6.2 | 506285 | TAMPA DE POÇO CAP MACHO REFORÇADO EM 1500MM | ORSE | un | 50,00 | R\$ 339,37 | R\$ 16.968,50 | 0,00% | 3,00 | 6,00% | 3,00 | 6,00% | R\$ 1.018,11 | R\$ 1.018,11 |
| 6.3 | 501764 | ABRACADERA EM FITA DE AÇO 1", COM FECHO RÁPIDO | ORSE | un | 50,00 | R\$ 11,55 | R\$ 577,43 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | R\$ - | R\$ - |
| 6.4 | 18535 | MANTA DE FIBRA DE VIDRO 250 G/M ² | SEINFRA | KG | 30,00 | R\$ 18,08 | R\$ 540,40 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | R\$ - | R\$ - |
| 6.5 | 00038200 | CORDA DE POLIAMÍD 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA | SINAPI | 100M | 30,00 | R\$ 619,41 | R\$ 18.582,30 | 0,00% | 30,00 | 100,00% | 30,00 | 100,00% | R\$ 18.582,30 | R\$ 18.582,30 |

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Porcentagem | Valor Medição | Porcentagem Medição | Valor Duzentos e Dois Mil e Oitocentos e Treze | Valor Quarenta e Quatro Centavos |
|------|--|------------|------------|--|------------------|-------------|---------------|---------------------|--|----------------------------------|
| 6.6 | 500817 BOMBA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO INFERIOR, MARCA AQUAMATICOU SIMILAR, CAPACIDADE 30 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20,00 | R\$ 143,13 | R\$ 2.862,70 | 0,00% | 2,00 | 10,00% | R\$ 286,27 | R\$ 286,27 |
| 7 | BOMBAS | | | | R\$ 840.456,86 | | | | R\$ 84.028,94 | R\$ 238.677,66 |
| 7.1 | COM41 BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 CV, INCLUSIVE MAT. DE SUCCAO | SEINFRA UN | 20,00 | R\$ 783,31 | R\$ 15.666,14 | 55,00% | 8,00 | 40,00% | 13,00 | 95,00% |
| 7.2 | CONJ. MOTOR-BOMBA SUMERSA - POT = 1,5CV - Q = 4,00 M3/H - 43,00 MCA | SEINFRA UN | 20,00 | R\$ 2.115,50 | R\$ 42.310,00 | 30,00% | 6,00 | 30,00% | 6,00 | 30,00% |
| 7.3 | CONJ. MOTOR-BOMBA SUMERSA - POT = 1,5CV - Q = 5,00 M3/H - 53,00 MCA | SEINFRA UN | 80,00 | R\$ 3.038,00 | R\$ 243.040,14 | 31,25% | 16,00 | 20,00% | 41,00 | 51,25% |
| 7.4 | CONJ. MOTOR-BOMBA SUMERSA - POT = 2,0CV - Q = 6,00 M3/H - 46,00 MCA | SEINFRA UN | 20,00 | R\$ 3.519,22 | R\$ 70.384,40 | 65,00% | 7,00 | 35,00% | 20,00 | 100,00% |
| 7.5 | CONJ. MOTOR-BOMBA SUMERSA - POT = 2,5CV - Q = 7,00 M3/H - 53,00 MCA | SEINFRA UN | 30,00 | R\$ 4.128,80 | R\$ 123.864,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7.6 | CONJ. MOTOR-BOMBA SUMERSA - POT = 3,0CV - Q = 9,00 M3/H - 52,00 MCA | SEINFRA UN | 25,00 | R\$ 4.519,92 | R\$ 112.998,00 | 28,00% | 1,00 | 4,00% | 8,00 | 32,00% |
| 7.7 | CONJ. MOTOR-BOMBA SUMERSA - POT = 4,0CV - Q = 9,80 L/S - HMAN = 10,60 MCA | SEINFRA UN | 10,00 | R\$ 6.108,90 | R\$ 61.108,90 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7.8 | CONJ. MOTOR-BOMBA SUMERSA - POT = 4,5CV - Q = 30,00 M3/H - HMAN = 28,00 MCA | SEINFRA UN | 5,00 | R\$ 6.594,44 | R\$ 32.972,20 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7.9 | CONJ. MOTOR-BOMBA SUMERSA - POT = 5,0CV - DN 97MM - Q = 1,12 M3/H - 129,21 MCA - 3.500 RPM | SEINFRA UN | 15,00 | R\$ 7.210,84 | R\$ 108.162,60 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7.10 | 00000761 BOMBA SUBMERSA PARA POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADOS, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTENCIA 3,52 HP - 13 ESTAGIOS, BOQUIL DE DESONDA DIAMETRO DE 2 POLEGADOS, (HM/Q) = 18 M / 18,10 M3/H A 121 M / 2,90 M3/H | SIMAR UN | 3,00 | R\$ 9.976,83 | R\$ 29.930,49 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | | | | VALOR DO ORÇAMENTO | R\$ 2.501.924,56 | | | | | |
| | | | | VALOR DO BDI | R\$ 748.075,44 | | | | | |
| | | | | VALOR TOTAL | R\$ 3.250.000,00 | | | | | |
| | | | | VALOR DA 02ª MEDIÇÃO R\$: 202.813,40 (DUZENTOS E DOIS MIL E OITOCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS). | R\$ 202.813,40 | | | | R\$ 202.813,40 | R\$ 603.228,96 |
| | | | | VALOR DA PROPOSTA: | R\$ 2.646.773,04 | | | | | |

Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1120890187 MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
REFERENTE A 03ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 177/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 011/2025

SEGUE O RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 03ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA – MA.

LOCALIZAÇÃO: POVOADO CANTO DO FERREIRA



Imagem 01 – Desmontagem do equipamento submerso; conj. Moto-bomba submersa; montagem e instalação de conjunto moto-bomba submersível (eixo vertical) em poços tubulares; abraçadeira de nylon para amarração de cabos e teste de produção com bomba; distribuição de rede de água; instalação de reservatório.

LOCALIZAÇÃO – POVOADO LARANJEIRA



Imagem 02 – Desmontagem do equipamento submerso; conj. Moto-bomba submersa; montagem e instalação de conjunto moto-bomba submersível (eixo vertical) em poços tubulares; abraçadeira de nylon para amarração de cabos e teste de produção com bomba; distribuição de rede de água; instalação de reservatório.

Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1120890187 MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

LOCALIZAÇÃO – POVOADO MANGABEIRA



Imagem 03 – Desmontagem do equipamento submerso; conj. Moto-bomba submersa; montagem e instalação de conjunto moto-bomba submersível (eixo vertical) em poços tubulares; abraçadeira de nylon para amarração de cabos e teste de produção com bomba; instalação de quadro.

LOCALIDADE: UNIDADE ESCOLAR ANA FORTES MENESES



Imagem 04 – Desmontagem do equipamento submerso; conj. Moto-bomba submersa; montagem e instalação de conjunto moto-bomba submersível (eixo vertical) em poços tubulares; abraçadeira de nylon para amarração de cabos e teste de produção com bomba; distribuição de rede de água; instalação de reservatório.

Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1120890187 MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

LOCALIDADE: UNIDADE ESCOLAR JOÃO GOMES



Imagem 05 – Desmontagem do equipamento submerso; conj. Moto-bomba submersa; montagem e instalação de conjunto moto-bomba submersível (eixo vertical) em poços tubulares; abraçadeira de nylon para amarração de cabos e teste de produção com bomba; distribuição de rede de água; instalação de reservatório.

LOCALIDADE: BAIRRO SANTA LUZIA



Imagem 06 – Desmontagem do equipamento submerso; conj. Moto-bomba submersa; montagem e instalação de conjunto moto-bomba submersível (eixo vertical) em poços tubulares; abraçadeira de nylon para amarração de cabos e teste de produção com bomba; distribuição de rede de água; instalação de reservatório.

Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1120890187 MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

LOCALIDADE: BAIRRO AREAL



Imagem 07 – Desmontagem do equipamento submerso; conj. Moto-bomba submersa; montagem e instalação de conjunto moto-bomba submersível (eixo vertical) em poços tubulares; abraçadeira de nylon para amarração de cabos e teste de produção com bomba; distribuição de rede de água; instalação de reservatório.

LOCALIDADE: BAIRRO DA CRUZ




Imagem 08 – Desmontagem do equipamento submerso; conj. Moto-bomba submersa; montagem e instalação de conjunto moto-bomba submersível (eixo vertical) em poços tubulares; abraçadeira de nylon para amarração de cabos e teste de produção com bomba; distribuição de rede de água; instalação de reservatório.

Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1120890187 MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

LOCALIDADE: BAIRRO COHAB



Imagem 07 – Desmontagem do equipamento submerso; conj. Moto-bomba submersa; montagem e instalação de conjunto moto-bomba submersível (eixo vertical) em poços tubulares; abraçadeira de nylon para amarração de cabos e teste de produção com bomba; distribuição de rede de água; instalação de reservatório.

LOCALIDADE: BAIRRO VILA ISAMARA (OSVALDO LOBO)



Imagem 08 – Desmontagem do equipamento submerso; conj. Moto-bomba submersa; montagem e instalação de conjunto moto-bomba submersível (eixo vertical) em poços tubulares; abraçadeira de nylon para amarração de cabos e teste de produção com bomba; distribuição de rede de água; instalação de reservatório.

Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1120890187 MA



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000042

Data e Hora da Emissão

17/04/2026 12:12:01

Competência da NFS-e

04/2026**CERTIFICADO****1020260092155471**

Chave de Acesso da NFS-e

2111300120017521800018700000000004226046799831698

Código de Verificação

9EB3.64AB.8624.3F8B.2806.D31C.0BB8.A839**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA**CPF / CNPJ: **00.175.218/0001-87**Inscrição Municipal: **30379004**Endereço: **AV BETA 3-8 LOJA 04 - BAIRRO PARQUE ATENAS - CEP: 65072120**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **atendimento@vrcontabilidade.**Telefone: **(98) 2321846****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA**CPF/CNPJ: **11.844.664/0001-53**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AV. SENADOR VITORINO FREIRE, N. 1042 0 - BAIRRO TERRAS DURAS - CEP: 65000000**Município: **CHAPADINHA**UF: **MA**Email: **dhiankarlo.araujo@gmail.com**Telefone: **(98) 89114087****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: TERCEIRA MEDIÇÃO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA. PERÍODO: 31 DE OUTUBRO DE 2025 A 16 DE ABRIL DE 2026. CONTRATO 023/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO 177/2025. DADOS BANCÁRIOS AGENCIA: 1331 - CONTA CORRENTE: 98743-6 - INSTITUIÇÃO: 341 - BANCO ITAÚ - ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA

| Tipo do Item | Item | Quantidade | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|--------------|---|------------|----------------------|-------------------|
| TRIBUTÁVEL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 1 | 202.813,40 | 202.813,40 |

PIS (0,00%):

R\$ 0,00

COFINS (0,00%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

IBS MUNICIPAL (0,00%):

R\$ 0,00

IBS ESTADUAL (0,05%):

R\$ 98,01

CBS (0,45%):

R\$ 882,12**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 202.813,40**

Base Cálculo IBS/CBS:

R\$ 196.026,74

Valor Total Deduções:

R\$ 67.080,10

Base Cálculo ISS:

R\$ 135.733,30

Alíquota:

5,00%

Valor ISS:

R\$ 6.786,66**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação

Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO

Local de Prestação do Serviço: CHAPADINHA / MA

Recolhimento: RETIDO

Atividade: 412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Serviço: 070502 - Reparação, conservação e reforma de estradas, pontes, portos e

Mês de



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

ATESTO QUE:

OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS



OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM

17 / 04 / 2026

Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1120890187 MA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA**

11.844.664/0001-53

Inscrição Municipal:

Endereço:

AV. SENADOR VITORINO FREIRE, N. 1042 0 - BAIRRO TERRAS DURAS - CEP: 65000000

MAPA ANEXO

| Tipo da Dedução | CPF/CNPJ Fornecedor | Tipo de Documento | Data do Documento | Identificador do Documento | Valor Total Dedutível (R\$) |
|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|
|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.175.218/0001-87

Razão Social: ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AV BETA 3-8 LOJA 04 / PARQUE ATHENAS / SAO LUIS / MA / 65072-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/04/2026 a 15/05/2026

Certificação Número: 2026041618130010833890

Informação obtida em 17/04/2026 12:14:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.175.218/0001-87

Certidão nº: 72132446/2025

Expedição: 26/11/2025, às 16:36:26

Validade: 25/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.175.218/0001-87**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.175.218/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:52:48 do dia 10/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/05/2026.

Código de controle da certidão: **E329.9CF3.2F3A.C47F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 014443/26

Data da Certidão: 11/02/2026 12:16:38

CPF/CNPJ CONSULTADO: 00175218000187

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 12/05/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/04/2026 12:15:30



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 071673/26

Data da Certidão: 05/04/2026 13:10:29

CPF/CNPJ 00175218000187 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 04/07/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/04/2026 12:14:53